



Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

15.11.2018

**Ihr/e Ansprechpartner/in:**

Herr Braun

Telefon: 492 51 03

BraunO@stadt-muenster.de

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Betrifft

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung - Finanzbeschluss für Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung: Pavillon am Holunderweg in Sprakel

Beratungsfolge

05.12.2018	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
12.12.2018	Rat	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

I. Sachentscheidung:

Der Rat genehmigt die am 11.11.2018 getroffene Dringlichkeitsentscheidung: Finanzbeschluss für Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung: Pavillon am Holunderweg in Sprakel.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Auf dem städtischen Grundstück Holunderweg 80 soll aus wirtschaftlichen Erwägungen in Abweichung von der bisherigen Planung eine andere Pavillonanlage genutzt werden. Für das Herrichten, Anliefern und Montieren dieser Pavillonanlage entstehen zusätzliche Baukosten in Höhe von 144.870 €.

Mit Beschluss des Rates vom 19.09.2018 (V/0699/2018) sind bereits Investitionskosten in Höhe von 267.650 € genehmigt worden; darin enthalten sind Baukosten in Höhe von 147.650 € und Finanzmittel für die Ersteinrichtung/Ausstattung (d. h. Möbel und Inventar) in Höhe von max. 120.000 €.

III. Mittelbereitstellung / Finanzierung

Teilfinanzplan					
	Nr.	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkungen
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			

	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Investitionsmaßnahme-	5100	Kita Holunderweg	2019	147.650	Beschlossen mit V/0699/2018
			<b>2019</b>	<b>+144.870</b>	<b>Zusätzlicher Mittelbedarf</b>
<b>Zwischensumme</b>				<b>292.520</b>	
Zeile	11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			
	0210	Zusch. z. Ausbau KiTa-Betr.	2019	120.000	Beschlossen mit V/0699/2018
<b>Summe</b>				<b>412.520</b>	

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan-Entwurf 2019 veranschlagt, die Auszahlung für die Investitionsmaßnahmen jedoch vollständig unter der allgemeinen Maßnahme-Nr. „0210 - Zusch. zum Ausbau Kita-Betr. (u3) freier Träger“. Nach Beschluss dieser Vorlage wird die Verwaltung den Betrag von 292.520 € von der Maßnahme Nr. 0210 in die neue Maßnahme „5100 – Kita Holunderweg“ verlagern und für die Etatberatungen des Haushaltsplans 2019 entsprechende Veränderungsblätter vorlegen.

#### **Begründung:**

Die Darstellung der veränderten Maßnahme und die damit verbundene Entscheidung über zusätzliche Baukosten ist in der Dringlichkeitsentscheidung dargestellt worden (s. Anlage).

Eine Beschlussfassung durch die Dringlichkeitsentscheidung war erforderlich, um den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Kita in Sprakel (01.08.2019) halten zu können und um mit dem zukünftigen Träger der Einrichtung vor der Inbetriebnahme wesentliche erforderliche Details wie die Bestellung der Inneneinrichtung abzustimmen. Dafür muss das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien noch im November 2018 mit der Trägerschreibung beginnen. Nur dann ist noch eine Beschlussfassung der politischen Gremien im April 2019 zur Trägerschaft der Einrichtung möglich. Auf eine Entscheidung in der regulären Beratungskette im Dezember (05.12. Haupt- und Finanzausschuss; 12.12.2018 Rat) kann leider nicht gewartet werden, da die erforderlichen Zeitketten für die Trägerschreibung dann nicht mehr eingehalten werden können.

I. V.

gez.  
Thomas Paal  
Stadtdirektor

#### **Anlagen:**

- Dringlichkeitsentscheidung