

Kostenermittlung nach DIN 276

23.62.0004	Martin Schwingel	09.08.2024
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Containeranlage FW 2	209	Projektstart Jahr	2024
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2025
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	Anlage 1

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	43.750,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	434.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	26.250,00 €
KG 500 - Außenanlagen	5.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	10.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	5.000,00 €
Summe KG 100-700	524.000,00 €
Summe Zuschläge	76.000,00 €
Gesamtkosten	600.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

9.08.2024 *M.S.* Schwingel

gesehen:

R. Schniedenharn 09.08.24
Schniedenharn