

Zu erhaltender Baumbestand
Minderungsmaßnahmen Baumbestand Nr. 27, 11 und Begleitgehölze

Arbeiten im Kronentraufbereich in Handarbeit
Tragschichtenaufbau für den Weg mit baumverträglichen Materialien
Wasser- und luftdurchlässiger Oberflächenbelag
Entwässerung in die angrenzende Vegetationsfläche
Partiell Entlastungsschnitte im Kronenbereich
Oberkante des Weges dem Geländeverlauf angepasst,
bei Nr. 27 max. 65,46, bei Nr. 11 max. 64,30.
Schutz des direkten Kronentraufbereiches durch feststehenden Bauzaun, Höhe ca. 2,00 m.
Bei anhaltender Trockenheit während der Bauzeit, Wässerung mit
mindestens 200 L / Baum / Wässerungsgang
langsam fließend aufbringen.
Baugrubenbreite im Kronentraufbereich reduzieren.

Zu erhaltender Baumbestand
Minderungsmaßnahmen Baumbestand Nr. 16, 17, 18,19, 20

Arbeiten im Kronentraufbereich in Handarbeit
Erhalt der Vegetationsfläche im direkten Kronentraufbereich
Keine Änderung der Geländehöhen im Kronentraufbereich
Partiell Entlastungsschnitte im Kronenbereich
Schutz des direkten Kronentraufbereiches durch feststehenden
Bauzaun, Höhe ca. 2,00 m.
Bei anhaltender Trockenheit während der Bauzeit, Wässerung mit
mindestens 200 L / Baum / Wässerungsgang
langsam fließend aufbringen.
Baugrubenbreite im Kronentraufbereich reduzieren.


Zu erhaltender Baumbestand
Minderungsmaßnahmen Baumbestand Nr. 29

Arbeiten im Kronentraufbereich in Handarbeit
Tragschichtenaufbau für den Weg und den Stellplatz mit
baumverträglichen Materialien
wasser- und luftdurchlässige Oberflächenbeläge
Erhalt der Vegetationsfläche im direkten Kronentraufbereich
Keine Änderung der Geländehöhen im Kronentraufbereich
Partiell Entlastungsschnitte im Kronenbereich
Schutz des direkten Kronentraufbereiches durch feststehenden
Bauzaun, Höhe ca. 2,00 m.
Bei anhaltender Trockenheit während der BauzeitWässerung mit
mindestens 200 L / Baum / Wässerungsgang
langsam fließend aufbringen.
Baugrube im Kronentraufbereich reduzieren.

Zu erhaltender Baumbestand
Minderungsmaßnahmen Baumbestand Nr. 34

Arbeiten im Kronentraufbereich in Handarbeit
Tragschichtenaufbau für den Weg mit
baumverträglichen Materialien
Erhalt der Vegetationsfläche im direkten
Kronentraufbereich. Vorhandene Mauer am
öffentlichen Fußweg erhalten.
Neue Mauer zum Erhalt des Höhenniveaus im
Kronentraufbereich.
Partiell Entlastungsschnitte im Kronenbereich
Schutz des direkten Kronentraufbereiches
durch feststehenden Bauzaun, Höhe ca. 2,00 m.
Verlagerung der Stellplätze nach Westen.
Bei anhaltender Trockenheit während der Bauzeit, Wässerung mit
mindestens 200 L / Baum / Wässerungsgang
langsam fließend aufbringen.


Legende




Zu erhaltender
Baumbestand



Neu zu pflanzender Baum;
Hochstamm Stu 20/25, Sortiment:
Acer campestre (Feldahorn),
Carpinus betulus (Hainbuche),
Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche),
Prunus sargentii (Scharlachkirsche),
Prunus avium "Plena" (Gefüllt blühende
Vogelkirsche),
Fraxinus ornus (Blumenesche),
Sorbus aria (Mehlbeere)



Befestigte Fläche



Vegetationsfläche



Bodenabtrag / Bodenauftrag
im Kronentraufbereich
Minderungsmaßnahme
Bodenabtrag, Bodenauftrag in Handarbeit,
Tragschichtenaufbau mit Baum
verträglichen Substraten




Minderungsmaßnahme
Baugrubenbreite
im Kronentraufbereich reduzieren
auf 1,00 m Breite



Vorhandene Mauer erhalten




Geländehöhen im Kronentraufbereich erhalten
Mauer neu errichten



Gebäude
Überbaute Fläche /
Tiefgarage



Aussenkante Tiefgarage



Öffentliche RW-und SW-Kanalisation
geplant

NR.	DATUM	AUSGABENOTIZEN	VON
-----	-------	----------------	-----

A	23.3.12	FW-Zufahrt, Baumstandorte Ersatz, RW-SW Trasse Süd	RT
NR.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	VON
NOTIZEN			

BAUVORHABEN
Neubau Wohnquartier Scheibenstraße

ADRESSE
Eichsfeldstraße / Scheibenstraße
48153 Münster

BAUHERR
Wohn + Stadtbau GmbH
Steinfurter Straße 60, 48149 Münster

PLANINHALT
Lageplan - Baumerhalt / Baumneupflanzung /
Minderungsmaßnahmen

Schupp + Thiel
Landschaftsarchitektur
Dipl. - Ing. Reiner Thiel BDLA
Bergstr. 29a, 48143 Münster
Tel.: 02 51 - 66 26 66
Fax: 02 51 - 66 26 68
Mail: schupp-und-thiel@t-online.de

PLANNUMMER	INDEX	A
PLANGRÖSSE	0,70/0,45	DATEINAME 12_300_LP_120229.vwx
MASSSTAB	1:500	PLAN
DATUM DRUCK	26.3.12	12_230_401 A
DATUM GEZ	DATUM GEPR	
GEZEICHNET	GEPRÜFT	VON TOTAL 1