

66.51.0013
Herr Otte

12.05.2025
6571

Bezirksverwaltung Münster-Ost
über Herrn Stadtbaurat Denstorff



Anfrage der Ifd Nr. AFO/0006/2025 der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 06.04.2025
„Baufortschritt bzgl. der Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke in der Haskenau“

Der Ersatzneubau der Haskenau-Brücke liegt im geplanten Zeit- und Kostenrahmen. Auf der östlichen Seite werden bis Mitte Mai die letzten Betonierarbeiten durchgeführt und damit die Unterbauten fertiggestellt. Danach wird auf die westliche Seite umgeschwenkt. Dort werden die restlichen Stützbauten betoniert und somit die Basis fürs Auflegen der einzelnen Überbauelemente geschaffen.

Die Lieferung und Montage der Überbauelemente erfolgen sukzessive voraussichtlich ab Mitte Juni 2025.

Die Fertigstellung wird planmäßig Ende August 2025 erwartet.

Gez.
Gerhard Rüller
Amtsleiter