

Anlage 2
zur Vorlage V/0697/2012

Rechnungsstand 11.09.2012

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2012

Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Mitte

BV Mitte	Finanzstelle 1301_7100	Objekt- Nummer	Objekt-Bezeichnung	Kosten- vorschau	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Schluss- rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs- stand
Verfügungsrahmen									
Stand: 27.01.2012			aus Programm 2011						
BV	128.000,00 €	2240	Stadtpark Wienburg	27.000,00 €	31.500,00 €	28.858,47 €		6.222,64 €	Schlußzahlung 2012
Rat	- €	2235	Drensteinfurtweg	25.000,00 €	20.500,00 €	18.549,56 €		9.372,64 €	Schlußzahlung 2012
HAR BV	31.253,94 €	2302	Ballspielplatz Hoppengarten Nord		16.000,00 €	15.815,10 €	13.278,82 €	13.278,82 €	Rechnungen
			Programm 2012						
Ges.	159.253,94 €	2319	Kleimannstraße	23.000,00 €	22.200,00 €	17.672,99 €	17.606,35 €	17.606,35 €	Rechnung
		2320	Zeppelinstraße	25.000,00 €	15.000,00 €	11.377,58 €		11.377,58 €	Auftrag
aktueller Stand:		2321	Soester Straße	18.000,00 €	4.000,00 €	1.886,15 €		1.886,15 €	Auftrag
Ges.	159.253,94 €	2322	Rjasanstraße	5.000,00 €	8.600,00 €	6.561,91 €	4.372,77 €	4.372,77 €	Rechnung
		2323	Körnerstraße	17.000,00 €	8.000,00 €	5.498,40 €		5.498,40 €	Auftrag
		2324	Trinitatiskirche	10.000,00 €	12.000,00 €	11.240,15 €		11.240,15 €	Auftrag
		2325	Weseler Straße	30.000,00 €	18.100,00 €	15.013,64 €		15.013,64 €	Auftrag
		2342	Vinzenzweg	- €	4.750,00 €	3.872,28 €	2.425,14 €	2.425,14 €	Rechnung
		2343	Bodelschwinghschule	- €	5.350,00 €	3.659,25 €		3.659,25 €	Auftrag
		2344	Pötterhoek	- €	1.300,00 €	220,38 €	170,69 €	170,69 €	Rechnung
		2345	Stadtpark Wienburg	- €	12.200,00 €	10.118,63 €	11.316,18 €	11.316,18 €	Rechnung
		2346	Hoppengarten Süd	- €	6.650,00 €	6.263,47 €	6.227,98 €	6.227,98 €	Rechnung
		2347	Aaseemarkt	- €	3.650,00 €	4.633,86 €		4.633,86 €	Auftrag
		2348	Vivaldistraße	- €	2.400,00 €	2.380,35 €	2.380,35 €	2.380,35 €	Rechnung
		2354	Ausschr./Teile/Schilder	- €	3.500,00 €	11.713,61 €		11.713,61 €	Aufträge
Verfügte Zwischensumme:								138.396,20 €	
Voraussichtlich freie Mittel BV								20.857,74 €	
Kontrollsumme:								159.253,94 €	
Planer: J. Hoffmann									
Bauleiter: R. Cramer									

Es ist keine Kinderbeteiligung für die Maßnahmen in 2012 erforderlich

Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte 06.03.2011, Vorlage V/0104/2012