

## **Dringlichkeitsentscheidung D/0016/2018**

### **Betreff:**

Finanzbeschluss für die Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung: Pavillon am Holunderweg in Sprakel

### **Beschlussvorschlag:**

#### **I. Sachentscheidung:**

1. Die Errichtung einer zweigruppigen Pavillonanlage als Interimskita am Standort Holunderweg in Sprakel erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien zur Beschlussfassung der Anmietvorlage (gesonderte nichtöffentliche Vorlage des Amtes für Immobilienmanagement, V/0995/2018).
2. Die für das Herrichten, Anliefern und Montieren einer Pavillonanlage anfallenden, zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 144.870 Euro werden zur Verfügung gestellt.

#### **II. Finanzielle Auswirkungen:**

Auf dem städtischen Grundstück Holunderweg 80 soll aus wirtschaftlichen Erwägungen in Abweichung von der bisherigen Planung eine andere Pavillonanlage genutzt werden. Für das Herrichten, Anliefern und Montieren dieser Pavillonanlage entstehen zusätzliche Baukosten in Höhe von 144.870 €.

Mit Beschluss des Rates vom 19.09.2018 (V/0699/2018) sind bereits Investitionskosten in Höhe von 267.650 € genehmigt worden; darin enthalten sind Baukosten in Höhe von 147.650 € und Finanzmittel für die Ersteinrichtung/Ausstattung (d. h. Möbel und Inventar) in Höhe von max. 120.000 €.

#### **III. Mittelbereitstellung / Finanzierung**

<b>Teilfinanzplan</b>

	Nr.	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkungen
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Investitionsmaß- nahme-	5100	Kita Holunderweg	2019	147.650	Beschlossen mit V/0699/2018
			<b>2019</b>	<b>+144.870</b>	<b>Zusätzlicher Mittelbedarf</b>
<b>Zwischensumme</b>				<b>292.520</b>	
Zeile	11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			
	0210	Zusch. z. Ausbau KiTa-Betr.	2019	120.000	Beschlossen mit V/0699/2018
<b>Summe</b>				<b>412.520</b>	

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan-Entwurf 2019 veranschlagt, die Auszahlung für die Investitionsmaßnahmen jedoch vollständig unter der allgemeinen Maßnahme-Nr. „0210 - Zusch. zum Ausbau Kita-Betr. (u3) freier Träger“. Nach Beschluss dieser Vorlage wird die Verwaltung den Betrag von 292.520 € von der Maßnahme Nr. 0210 in die neue Maßnahme „5100 – Kita Holunderweg“ verlagern und für die Etatberatungen des Haushaltsplans 2019 entsprechende Veränderungsblätter vorlegen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit diesem Beschluss eine haushaltmäßige Belastung der kommenden Jahre noch vor den eigentlichen Etatberatungen für 2019ff. erfolgt.

#### **Begründung:**

##### **1. Ausgangslage und Eilbedürftigkeit der Entscheidung:**

Der Bedarf an Plätzen in Kindertagesbetreuung ist in der öffentlichen Vorlage V/0699/2018 „Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung – Errichtungsbeschluss für einen 2-Gruppen-Pavillon am Holunderweg in Sprakel“ dargestellt worden. Die Kinderzahlen in Sprakel sind zum Kitajahr 2018/2019 um 17 ü3 - und 22 u3 - Kinder angestiegen. Die kleinräumige Bevölkerungsprognose weist einen kontinuierlichen Anstieg der Kinderzahlen auch in den nächsten Jahren aus, so dass bis zur Errichtung der notwendigen dauerhaften Kindertageseinrichtung eine Interimslösung (Pavillon) geschaffen werden muss. Die Interimseinrichtung soll zum neuen Kitajahr am 01.08.2019 in Betrieb gehen. Der Rat hat die Errichtung der Kita mit Beschluss vom 19.09.2018 beschlossen.

Die in der Begründung zum Errichtungsbeschluss dargestellte Maßnahmenplanung sah vor, dass eine am Standort vorhandene Pavillonanlage entsprechend angepasst werden sollte. Die parallel laufende Mietvorlage der Immobilienverwaltung wurde nicht beschlossen, vielmehr wurde die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob wirtschaftliche Alternativen bestehen. Die Prüfung hat ergeben, dass die Durchführung der Maßnahme in anderer Form wirtschaftlicher erfolgen kann. Zur Umsetzung dieser Maßnahme legt die Immobilienverwaltung der Politik im Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement am 22.11.2018 eine entsprechende Vorlage vor.

Um den Zeitpunkt der Inbetriebnahme (01.08.2019) halten zu können und um mit dem zukünftigen Träger der Einrichtung vor der Inbetriebnahme wesentliche erforderliche Details wie die Bestellung der Inneneinrichtung abzustimmen, muss das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien noch im November 2018 mit der Trägerschreibung beginnen. Nur dann ist noch eine Beschlussfassung der politischen Gremien im April 2019 zur Trägerschaft der Einrichtung möglich. Auf eine Entscheidung in der regulären Beratungskette im Dezember (05.12. Haupt- und Finanzausschuss; 12.12.2018 Rat) kann leider nicht gewartet werden, da die erforderlichen Zeitketten für die Trägerschreibung dann nicht mehr eingehalten werden können.

## **2. Maßnahmeplanung:**

Auf dem städtischen Grundstück Holunderweg 80 soll die dort vorhandene angemietete Pavillonanlage, die bis vor einem Jahr für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, komplett demontiert und abtransportiert werden.

An dieser Stelle wird eine andere Pavillonanlage montiert und für den Betrieb einer zwei gruppigen Kindertageseinrichtung hergerichtet.

## **3. Fazit:**

Mit der oben ausgeführten Maßnahme werden weitere dringend benötigte Plätze für u3- und ü3- Kinder im Wohnbereich Sprakel geschaffen. Zur sofortigen Umsetzung der Maßnahme ist daher jetzt eine Entscheidung herbeizuführen, da sonst die Versorgung der Kinder trotz Rechtsanspruch nicht sichergestellt ist.

gez.  
Markus Lewe  
Oberbürgermeister

gez.  
Dr. Michael Jung  
Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion  
im Rat der Stadt Münster

Münster, den 07.11.2018

Münster, 21.11.2018

