



## Öffentliche **Beschluss**vorlage

Amt für Schule und  
Weiterbildung

15.05.2023

**Ihr/e Ansprechpartner/in:**

Frau Tiltmann

Telefon: 492-2876

Tiltmann@stadt-muenster.de

Betrifft

Peter-Wust-Schule: Aufstellung einer Containeranlage für Differenzierungsräume und Büros -  
Errichtungsbeschluss

Beratungsfolge

25.05.2023	Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Vorberatung
25.05.2023	Bezirksvertretung Münster-West	Anhörung
06.06.2023	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen	Vorberatung
06.06.2023	Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung	Vorberatung
14.06.2023	Hauptausschuss	Vorberatung
14.06.2023	Rat	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

#### I. Sachentscheidung:

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, Fertigbaucontainer für Differenzierung (2x25 m<sup>2</sup>) sowie für Verwaltung (2x16 m<sup>2</sup>) zu erwerben und zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf dem Schulgrundstück der Peter-Wust-Schule befristet aufzustellen.
2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, schnellstmöglich den erforderlichen Baubeschluss für die Aufstellung der Fertigbaucontainer zu erwirken.
3. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Aufstellung der Containeranlage voraussichtlich zu Januar 2025 erfolgt.

#### II. Finanzielle Auswirkungen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Investitionskosten gemäß der Kostenschätzung (Anlage 2) in Höhe von ca. 650.000 Euro entstehen.
2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der Flächenausweitungen an der Peter-Wust-Schule mit Fertigstellung der Containeranlage neben weiteren Folgebelastrungen ein Mehrbe-

darf von 0,03 VZÄ für Personalstunden für Hausmeisterdienste anfällt, der im Rahmen der Stellenplanberatungen abzusichern ist.

<b>Teilfinanzplan</b>					
	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haush.- jahr</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Bemerkungen</b>
Produktgruppe	0301	Leistungen für Schulen			
Investitionsmaßnahme	4730	Fertigbauklassen			
Auszahlungen		Auszahlung für Baumaßnahmen	2024	650.000	

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan für 2023 bei der o. g. Investitionsmaßnahme veranschlagt: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Beschlussausführung unter dem Vorbehalt steht, dass der Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 bzw. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Ermächtigungen bereitstellt.

### **Begründung:**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.08.2020 die Erweiterung der Peter-Wust-Schule zur 4-Zügigkeit beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, zur Vorbereitung der Vergabe der Architektenleistung einen Architektenwettbewerb zur Erlangung des Planungskonzeptes einschließlich Kostenermittlung für die Erweiterung der Peter-Wust-Schule einschließlich VgV-Verfahren (auch für die Tragwerksplanung und die haustechnische Planung) durchzuführen und anschließend auf dieser Grundlage den Errichtungsbeschluss herbeizuführen. Das Wettbewerbsverfahren sowie das anschließende VgV-Verfahren sind nunmehr beendet und H. Gies Architekten GmbH, Mainz, mit der Planung der Erweiterung beauftragt. Es wird von einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Anfang 2027 ausgegangen.

Aktuell besuchen 356 Schüler\*innen in 14 Klassen die Schule. Davon werden 216 Schüler\*innen im Offenen Ganztag (OGS) und 110 in der Bis-Mittag-Betreuung betreut. Die Tendenz ist steigend.

Aufgrund der herausfordernden räumlichen Situation findet die Ganztagsbetreuung in nahezu allen Klassenräumen des Schulgebäudes statt. Neben den Betreuungsräumen stehen die Unterrichts- und Mehrzweckräume nach Unterrichtsschluss für die Hausaufgabenbetreuung und die allgemeine Betreuung zur Verfügung. Auch die Betreuungsräume stehen bereits für Unterrichtszwecke zur Verfügung. Für die Bis-Mittag-Betreuung sind keine separaten Räume vorgesehen; diese ist von der Schule in den OGS- und Unterrichtsräumen mit zu organisieren. Zur Verbesserung der Verpflegungssituation ist die Mittagsverpflegung in die Aula verlegt worden.

Mit den Vorlagen V/0011/2021 und V/0008/2022 wurde die Reaktivierung des Gebäudes am Schürbusch II beschlossen. Seit Beginn des Schuljahrs 2021/2022 werden dort die Erstklässler\*innen der Grundschule beschult. Die Mittagsverpflegung mit einer Essensausgabe sowie die OGS-Betreuung für diese Kinder findet ebenfalls in den Räumen am Schürbusch statt.

Die Peter-Wust-Schule stößt aber dennoch an die Grenzen ihrer räumlichen Kapazitäten. Insbesondere Flächen für Differenzierung und Büros fehlen an dieser Schule. Um zu gewährleisten, dass neben der bestehenden Raumnot keine zusätzlichen Engpässe zu Beginn der Bauphase entstehen, soll

jetzt der Beschluss zur Aufstellung der Container für Differenzierung und Büros gefasst werden. Für die Interimslösung wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Hierbei wurde ebenfalls berücksichtigt, dass es keine Kollisionen mit der Baustelleneinrichtung des Neubaus geben wird. Der Standort ist bereits mit der Schulleitung abgestimmt (s. Anlage 1).

Auch bei anderen Schulbaumaßnahmen wird es künftig erforderlich sein, Containeranlagen während einer Bauphase aufzustellen. Deshalb ist vorgesehen, die Containeranlage an der Peter-Wust-Schule zu erwerben und nicht zu mieten. Nach Fertigstellung des Ausbaus könnte sie an andere Standorte versetzt werden.

I.V.

gez.  
Thomas Paal  
Stadtdirektor

**Anlagen:**

Anlage A  
Anlage 1  
Anlage 2