

Projektübersicht Schulbau, Stand 29.09.2023

	Projekt	Grundlagen	Projektauftrag/ Ziele	Projekt- verantwortlich	Finanzierung (lt. Grundlage)	Soll/Ist Ampel Finanz.	Projekt- Fertigstellung (Abgestimmt)	Soll/Ist Ampel Term.	Erläuterung
1.	Mathilde-Anneke-Gesamtschule Manfred-von-Richthofen-Str. 36	Errichtungsbeschluss V/0016/2015 Architekturwettbewerb V/0830/2015/1 und V/0830/2015/2 Ergebnis Wettbewerb V/1139/2016 Beauftragung Architekt V/0028/2017 Zustimmung zur Planung 1. BA V/0825/2017 Zustimmung zur Vorentwurfsplanung 2. BA V/1059/2017 Baubeschluss V/0932/2018	Errichtung der 2. städt. Gesamtschule Neubau sowie Umbau der ehem. Fürstin- von-Gallitzin-Schule und Herrichtung einer 2-Gruppen Kita	Dezernat VI; Amt23	79.563.000 €		In Realisierung Übergabe Neubau: Aug-2023 Übergabe Umbau Bestand: Jul-2024		
2.	Erweiterung Erich-Klausener-Schule, Neubau Sporthalle Erich-Klausener-Schule, Bismarckallee 55	Errichtungsbeschluss V/0845/2017 Architekturwettbewerb V/0083/2018 und V/0084/2018 Baubeschluss V/1172/2019	Bauliche Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Errichtung einer ebenerdigen Zweifachsporthalle	Dezernat VI; Amt23	18.770.000 €		In Realisierung Übergabe: Dez-2023		Die Inbetriebnahme der Schulerweiterung ist für Juli 2023 geplant. Der Umbau der naturwissenschaftlichen Räume im 2.Obergeschoss wird bis zu den Herbstferien fertiggestellt. Der Umbau der Verwaltung I und II wird im Rahmen der energetischen Sanierung erfolgen. Es bestehen Verzögerungen im Baufortschritt bei der Sporthalle/ Mensa durch das Gewerk Lüftung. Beim Neubau der Sporthalle ist die Inbetriebnahme Anfang November für den Schulbetrieb geplant. Die Fertigstellung der Küche/Mensa verschiebt sich auf Dezember 2023.

3.	Neubau Grundschule Sprakel Weißdornweg	Errichtungsbeschluss V/0845/2017 Architekturwettbewerb V/0275/2018 und V/0276/2018 Baubeschluss V/0340/2021/1	Neubau einer 2- zügigen Grundschule mit 2-fach Turnhalle	Dezernat VI; Amt23	19.480.000 €		In Realisierung Übergabe: Apr-2024		Die Ausschreibung der Vergabe der Außenanlagen ist bisher aufgrund von personellen Engpässen nicht erfolgt. Bei verspäteter Fertigstellung ist die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2024/25 gefährdet.
4.	Neubau Grundschule Albachten Ost	Errichtungsbeschluss V/0845/2017 Architekturwettbewerb V/0275/2018 und V/0276/2018 Baubeschluss V/0407/2023	Neubau einer 3-zügigen Grundschule	Dezernat VI; Amt23	25.100.000 €		In Planung Übergabe: Jun-2026		
5.	Mathias-Claudius-Schule Handorf Drostestraße 7	Grundsatzbeschluss V/0425/2020	Neubau einer 4- zügigen Grundschule	Dezernat VI; Amt23					Gemäß Grundsatzbeschluss ist die Durchführung eines Wettbewerbs vorgesehen. Es wird geprüft, ob alternativ eine Vergabe an einen Totalunternehmer (TU) möglich ist.
6.	Erweiterung Pleisterschule An der Konradkirche 7	Errichtungsbeschluss V 0845/2017 Planungsbeschluss V 0551/2019/1 Baubeschluss V 0359/2021/1	Erweiterung zur vollen 2-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	8.350.000 €		In Realisierung Übergabe: Aug-2024 Übergabe Umbau Bestand: April-2025		Die voraussichtliche Fertigstellung des 1. Bauabschnitts ist für Sommer 2024 geplant. Durch die Verzögerung der Erschließung des Neubaus durch die Stadtwerke besteht ein Zeitverzug. Der Umbau der Verwaltung im 2. Bauabschnitt erfolgt bis Frühjahr 2025.
7.	Paul-Gerhard-Schule/Clemensschule Bodelschwingstraße 22	Errichtungsbeschluss V/0845/2017/1 Baubeschluss V/0386/2020	Umbau im Bestand zur 6-Zügigkeit mit Einbindung der ehemaligen Johannesschule	Dezernat VI; Amt23	8.170.000 €		In Realisierung Übergabe: In Klärung		Mehrere Gewerke verzögern den Bauablauf, sodass die Fertigstellung der ehemaligen Johannesschule/Rotunde gefährdet ist. Mehrkosten sind trotz Nachfinanzierung zu erwarten. Der Terminplan kann erst nach Klärung überarbeitet werden. Die Fertigstellung der ehemaligen Johannesschule/Rotunde erfolgt im Juli 2024, der Umzug der Clemensschule in den Sommerferien 2024. Die Sanierung der Clemensschule wird von den Sommerferien 2024 bis Sommerferien 2025 durchgeführt. Die Sanierung der Paul-Gerhardt-Schule wird von den Sommerferien 2025 bis Ostern 2026 umgesetzt.

8.	Paul-Gerhard-Schule/Clemensschule Bodelschwingstraße 22	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	Dezernat VI; Amt23	1.560.000 €		In Planung Übergabe: In Klärung		
9.	Erweiterung der Mosaik-Schule Dieckmannstraße 131	Errichtungsbeschluss V/0224/2018/1 Baubeschluss V/0195/2021 Erweiterter Baubeschluss V/0669/2022	Erweiterung der Grundschule zur 4- Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	15.235.000 €		In Realisierung Übergabe Neubau: Aug-2024 Übergabe Umbau Bestand: Aug-2025		
10.	Erweiterung der Bodelschwingschule Gutenbergstraße 14	Grundsatzbeschluss V/0328/2017/1 Errichtungsbeschluss V/0705/2018/2 Baubeschluss V/0647/2021	Erweiterung der Bodelschwingschule zur 3-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	10.550.000 € Kostenprognose: 12.400.000 €		In Realisierung Übergabe Neubau: Juni-2025 Übergabe Umbau Bestand: Aug-2026		Es fallen Mehrkosten durch die Umsetzung von notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen, Hochbau und Außenanlagen sowie der notwendigen Teilunterkellerung für Lüftungsanlage an. Die Mehrkostendeckung ist im Dezernatsbudget abgedeckt und mit dem Amt für Schule und Weiterbildung abgestimmt.
11.	Erweiterung der Thomas-Morus-Schule Thomas-Morus-Weg 9	Grundsatzbeschluss V/0328/2017/1 Errichtungsbeschluss V/0705/2018/2 Baubeschluss V/0610/2021	Erweiterung der Grundschule zur 4-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	20.200.000 €		In Realisierung Übergabe Neubau: Dez-2024 Übergabe Umbau Bestand: Okt-2025		
12.	Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup An der Alten Kirche 161	Grundsatzbeschluss V/0328/2017/1 Errichtungsbeschluss V/0705/2018/2 Baubeschluss V/0050/2022	Erweiterung der Grundschule zur 4-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	16.239.000 € Kostenprognose: 20.550.000 €		In Realisierung Übergabe Neu- und Umbau: Aug-2025		Es fallen Mehrkosten durch die Umsetzung von notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen, Hochbau, der notwendigen statischen Ertüchtigung des Bestands, umfangreiche Grundleitungs-sanierung sowie der Umplanung des Mensa-Anbaus an. Die Mehrkosten sind zum Haushalt 2024 angemeldet.

13.	Neubau Grundschule York Essexweg 2	Errichtungsbeschluss V/0694/2019 Baubeschluss V/0147/2022	Neubau einer 4-zügigen Grund- schule mit 2-fach-Sporthalle	Dezernat VI; Amt23	45.840.000 €		In Realisierung Übergabe: Juni-2025		
14.	Erweiterung Norbertschule An der Meerwiese 7	Grundsatzbeschluss V/0328/2017/1 Errichtungsbeschluss V/0705/2018/2 Baubeschluss V/0110/2022	Erweiterung zur 4-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	11.300.000 €		In Realisierung Übergabe Neu- und Umbau: Juli-2025		
15.	Erweiterung Annette-von-Droste- Hülshoff-Schule Angelmöde Höftestraße 4	Grundsatzbeschluss V/0328/2017/1 Errichtungsbeschluss V/0705/2018/2 Planungsbeschluss V/0911/2021 Baubeschluss V/0260/2022	Erweiterung der Grundschule zur 3-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	15.320.000 €		In Realisierung Übergabe: Dez-2024		
16.	Erweiterung Marienschule Roxel Auf dem Dorn 17	Errichtungsbeschluss V/0705/2018/2	Erweiterung und Umbau der Grundschule zur vollen 4-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	5.150.000 €		In Planung Übergabe: In Klärung		
17.	Erweiterung Hermannschule Dahlweg 66	Grundsatzbeschluss V/0418/2020/1 Architekturwettbewerb V/1011/2020	Erweiterung der Grundschule zur 3-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	310.000 €		In Planung Übergabe: Jan-2027		
18.	Erweiterung Peter-Wust-Schule Peter-Wust-Schule (196), Dingbängerweg 80	Grundsatzbeschluss V/0422/2020/1 Architekturwettbewerb V/1011/2020	Erweiterung der Peter-Wust-Schule zur vollen 4-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	360.000 €		In Planung Übergabe Neubau: Feb-2027 Übergabe Bestand: Jul-2027		

19.	Erweiterung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge Kirmstraße 1	Grundsatzbeschluss V/0421/2020 Errichtungsbeschluss V/0082/2023	Erweiterung der Grundschule zur 3-Zügigkeit	Dezernat VI; Amt23	17.100.000 €		In Planung Übergabe Neubau: Aug-2026 Übergabe Bestand: Dez-2026		
21.	Erweiterung Schulzentrum Wolbeck Von-Holte-Straße 56	Grundsatzbeschluss V/0437/2020 und V/0637/2022	Erweiterung und Umbau des Schulzentrums	Dezernat VI; Amt23	400.000 €		In Planung Übergabe: Aug-2028		Die Projektbearbeitung wurde Mitte August 2022 aufgenommen. Die Umsetzung für den Raumbedarf des Gymnasiums im Zuge der G9-Umstellung bis zum Schuljahr 2026 ist nicht möglich.
21.	Erweiterung Realschule im Kreuzviertel Finkenstraße 76	Grundsatzbeschluss V/0420/2020	Erweiterung des Schulgebäudes zur 4-Zügigkeit und Errichtung eines weiteren Sporthallensegmentes	Dezernat VI; Amt23	-		In Planung		Es hat sich eine Verfahrensänderung im Projekt ergeben, das Projektziel wird daher neu definiert.
22.	Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Prinz-Eugen-Straße 27	Grundsatzbeschluss V/0419/2020 Errichtungsbeschluss V/116/2022 Baubeschluss V/0583/2022	Erweiterung des Gymnasiums	Dezernat VI; Amt23	13.600.000 €		In Planung Übergabe: Feb-2026		Die Baugenehmigung steht aus, da der Brandschutz überarbeitet werden muss. Der Baubeginn ist geplant für Januar 2024.
23.	Erweiterung Margaretenschule Brentanoweg 18	Grundsatzbeschluss V/0578/2020/1 Baubeschluss V/0555/2023 (08.11.2023 Rat)	Erweiterung der Grundschule zur 3-Zügigkeit und energetische Sanierung des Bestandes	Dezernat VI; Amt23	390.000 €		In Planung Übergabe: Jul-2026		
24.	Energetische Sanierung Margaretenschule Brentanoweg 18	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Turnhalle und energetische Sanierung des Altbaus einschl. Erneuerung TGA	Dezernat VI; Amt23	4.800.000 €		In Planung Übergabe: Jul-2026		

25.	Erweiterung Schulzentrum Hilstrup Westfalenstraße 199	Grundsatzbeschluss V/0427/2020 und V/0626/2022	Erweiterung des Schulbaus und Neubau einer 3-fach Sporthalle	Dezernat VI; Amt23	400.000 €		In Planung Übergabe: Aug-2028		Die Projektbearbeitung wurde Mitte August 2022 aufgenommen. Eine Umsetzung des Raumbedarfs im Zuge der G8/G9-Umstellung bis Schuljahr 2026 ist nicht möglich.
26.	Erweiterung GS Wolbeck Nord (Modulbau) Grenkuhlenweg 21	Grundsatzbeschluss V/0536/2022	Erweiterung der Grundschule in Modulbauweise	Dezernat VI; Amt23	9.360.000 €		In Planung Übergabe: Dez-2024		
27.	Energetische Sanierung Schulzentrum Kinderhaus Von-Humboldt-Straße 14	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	Dezernat VI; Amt23	10.530.000 €		In Planung Übergabe: Dez-2025		
28.	Schillergymnasium Sanierung im Altbau Gertrudenstraße 5	Berichtsvorlage V/0676/2021 Baubeschluss: V/0544/2021/1	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Umbaumaßnahmen	Dezernat VI; Amt23	4.800.000 €		In Realisierung Übergabe: Dez-2024		
29.	Schillergymnasium Energetische Sanierung der Umkleide der Sporthalle Gertrudenstraße 5	Berichtsvorlage V/0676/2021 Baubeschluss V/0351/2021	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	Dezernat VI; Amt23	900.000 €		In Realisierung Übergabe: Dez-2026		
30.	Schillergymnasium Erweiterung Gertrudenstraße 5	Grundsatzbeschluss V/0816/2021	Erweiterung G8/G9 Umbau und Aufstockung	Dezernat VI; Amt23	250.000 €		In Planung Übergabe: Jun-2026		

31.	Innensanierung einschl.-Sanierung der TGA Pötterhoekschule Pötterhoek 49	Beschlussvorlage V/0770/2019/2 Baubeschluss V/0119/2021	Innensanierung inkl. TGA	Dezernat VI; Amt23	3.300.000 €		In Realisierung Übergabe: Sept-2024		
32.	Hans-Böckler-Berufskolleg Energetische Sanierung Hoffschultestraße 25	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Bestandsgebäude	Dezernat VI; Amt23	8.000.000 €		In Planung Übergabe: Dez-2025		Das Projekt ist derzeit personell nur vertretungsweise besetzt, nach Abschluss der Leistungsphase 2 ist das Projekt nicht personalisiert.
33.	Energetische Sanierung Primusschule 2.BA - 4.BA Hogenbergstraße 160	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	Dezernat VI; Amt23	7.500.000 €		In Planung Übergabe: Jun-2027		
34.	Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Grüne Gasse 38-40	Grundsatzbeschluss V/0816/2021	Erweiterung G9 Anbau	Dezernat VI; Amt23	1.585.000 €		In Planung Übergabe: Aug-2026		
35.	Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Grüne Gasse 38-40	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	Dezernat VI; Amt23	15.990.000 €		In Planung Übergabe: In Klärung		
36.	Gymnasium Paulinum Am Stadtgraben 30	Grundsatzbeschluss V/0816/2021	Erweiterung G9 Anbau	Dezernat VI; Amt23	1.585.000 €		In Planung Übergabe: Aug-2026		
37.	Gymnasium Paulinum Am Stadtgraben 30	Berichtsvorlage V/0676/2021	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Digitalpakt	Dezernat VI; Amt23	2.600.000 €		In Planung Übergabe: 2025		

38.	Ratsgymnasium Bohlweg 7	Grundsatzbeschluss V/0816/2021	Erweiterung G8/G9 Anbau	Dezernat VI; Amt23	1.585.000 €		In Planung Übergabe: Aug-2026		
39.	Erweiterung Freiherr-vom-Stein Gymnasium Dieckmannstraße 141	Grundsatzbeschluss V/0816/2021	Erweiterung G8/G9 Anbau	Dezernat VI; Amt23	1.585.000 €		In Planung Übergabe: Jun-2026		
40.	Melanchthonschule Königsberger Straße 91, 48157 Münster	V/0424/2020/1: Neubau der Melanchthonschule und einer Einfachsporthalle V/0456/2023 Grundschulsituation Coerde: Erweiterung Raumprogramm	Neubau der Melanchthonschule und Einfachsporthalle	Bauwerke Münster GmbH, Architekturbüro Schalraum Hamburg, assmann GmbH Münster	Planungsmittel sind finanziert		In Planung LPH 2 Übergabe: xx.xx.xxxx		
41.	Pascal-Gymnasium Uppenkampstiege 17, 48147 Münster	V/0816/2021: Grundsatzbeschluss zur Erweiterung von 6 Gymnasien zur Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Umstellung auf G9	Erweiterung des Pascal-Gymnasiums für 5 Züge G9	Bauwerke Münster GmbH, Architekturbüro Heupel Münster, assmann GmbH Münster	Planungsmittel sind finanziert		In Planung LPH 2 Übergabe: 01.08.2026		
42.	Anne-Frank Berufskolleg Manfred-von-Richthofen-Str. 39 48145 Münster			Dezernat IV; Amt 40 Beauftragung Bauwerke vorgesehen	Planungsmittel sind finanziert		In Vorbereitung		
43.	Neue Grundschule am Brandhoveweg	V/0385/2023 Grundsatzbeschluss für eine neue 4-zügige Grundschule am Brandhoveweg	Neuerrichtung einer 4- zügigen Grundschule am Brandhoveweg in Münster-Wolbeck	Dezernat IV; Amt 40 Beauftragung Bauwerke vorgesehen	Planungsmittel sind finanziert		In Vorbereitung		