

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0401/2005

Auskunft erteilt:

Frau Ransmann

Ruf:

492 65 15

E-Mail:

RansmCh@stadt-muenster.de

Datum:

13.05.2005

Betrifft

Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Bonhoeffer Straße 50, Münster
Baumaßnahmen im Zuge der Einrichtung als Offene Ganztagschule
- Baubeschluss -

Beratungsfolge

21.06.2005 Bezirksvertretung Münster-Mitte

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Die baulichen Maßnahmen im Gebäudebestand im Zuge der Einrichtung als Offene Ganztagschule werden nach dem beigegeführten Plan ausgeführt (Anlage 1).
Auf dem Schulgelände werden zur Auslagerung der umgebauten Klassenräume Klassencontainer aufgestellt (Anlage 2).
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Fertigstellung voraussichtlich im August erfolgt.

Kosten/Folgekosten

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Umbaumaßnahmen im Bestand Investitionskosten gemäß der Kostenschätzung in Höhe von 48.000 Euro und für das Aufstellen der Container Investitionskosten gemäß der Kostenschätzung in Höhe von 100.000 Euro entstehen.

Mittelbereitstellung/Finanzierung

4. Die oben genannte Sachentscheidung ist wie folgt finanziert:

Ausgaben				
Haush.- stelle	Bezeichnung	Haush.- Jahr	Betrag Euro	Bemerkung
2100.940.1760.1	Bauk. Einricht. Offener Ganztagschulen	2005	2.112.000	
Insgesamt:			2.112.000	

Befristung

keine

Begründung:

Bisherige Beschlüsse

Mit der Vorlage Nr. 1063/04 hat der Rat der Stadt Münster beschlossen, ab dem Schuljahr 2005/2006 weitere 14 Grund- und Sonderschulen in Offene Ganztagschulen umzuwandeln. Es wird erwartet, dass an diesen 14 Schulen der zweiten Ausbauphase insgesamt 23 Gruppen gebildet werden.

Für die 12 Schulen der ersten Ausbaustufe hat die Stadt Münster für 32 Gruppen eine Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ beantragt und bewilligt bekommen. Entgegen den ursprünglichen Annahmen wurden an den 12 Schulen der ersten Ausbaustufe jedoch nur 16 Gruppen gebildet. Die bereits bewilligten Bundesmittel (für 32 Gruppen) und nicht für die 12 Schulen der ersten Ausbauphase (16 Gruppen) eingesetzten Bundesmittel sollen nunmehr für die Schulen der zweiten Ausbauphase verwendet werden. Da in der zweiten Ausbauphase jedoch insgesamt 23 Gruppen erwartet werden, sind im Januar 2005 für 7 weitere Gruppen Bundesmittel beantragt worden. Der Zuwendungsbescheid darüber liegt noch nicht vor. Um die Maßnahmen an den 14 Schulen der zweiten Ausbauphase, zu denen auch die Dietrich- Bonhoeffer-Schule gehört, rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2005/06 umsetzen zu können, ist die Zulassung eines förderungsunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginns beantragt und von der Bezirksregierung auch genehmigt worden.

Um die Mittel angemessen und in ausreichendem Umfang zur Optimierung der Raumsituation und der Ausstattungsqualität einsetzen zu können, wurden umfangreiche Planungsschritte eingeleitet mit dem Ziel, die hieraus resultierenden baulichen Maßnahmen im Wesentlichen bis zum Schuljahresbeginn 2005/2006 umzusetzen.

Wesentliche Schwerpunkte der baulichen Maßnahmen bilden:

- Ausbildung der Küchen- / Essensräume nach der mit der Schule abgestimmten Planung (Anlage 1) und unter Berücksichtigung lebensmittelhygienischer Belange
- Bei Bedarf Verbesserung/ Anpassung der Raumsituationen für besondere Lehrangebote der Ganztagsbetreuung
- Aufstellen von Pavillons zur Auslagerung der Klassenräume, die für den Betrieb der OGTS im Bestand umgebaut werden

Zu 1.: Planung

Im Stadtbezirk Münster Mitte wird ab 2005 u.a. die Dietrich-Bonhoeffer-Schule als Offene Ganztagschule (OGTS) geführt.

Die aktuellen Anmeldezahlen für den offenen Ganztagsbereich macht die Einrichtung von zwei OGTS-Gruppen an dieser Schule erforderlich.

Raumbedarf

Mit der zurzeit an der Schule bestehenden 2-Zügigkeit und dem vorhandenen Raumbestand ist es grundsätzlich nicht möglich, die für die zwei OGTS-Gruppen erforderlichen zusätzlichen Räume (Küche / Essraum sowie zwei Betreuungsräume) komplett aus dem Bestand heraus zur Verfügung zu stellen.

Langfristig wird jedoch angestrebt, die noch von der Abendrealschule genutzten Räumlichkeiten zur Deckung der Raumbedarfe in Anspruch zu nehmen.

Pavillonlösung

Die notwendige kurzfristige Lösung des Raumproblems als Ersatz der im Gebäudebestand für OGTS umgenutzten Klassenräume soll durch die Aufstellung von zwei Pavillons mit WC-Anlage erreicht werden. Ein Bauantrag ist gestellt.

Umbau im Gebäudebestand

Die geplanten Baumaßnahmen im Bestand sind im Wesentlichen folgende:

- Im eingeschossigen Trakt der Verwaltung werden 3 Räume für die neuen Raumfunktionen umgebaut und hergerichtet.
- Dazu wird der bisherige Raum der Übermittagsbetreuung als Küche/Essraum umgebaut. Die beiden angrenzenden Räume werden als Betreuungsräume eingerichtet.

Die Räume werden hierfür renoviert und nach dem Konzept der Schule entsprechend ausgestaltet.

Neben diesen Anforderungen ergeben sich folgende weitere Baumaßnahmen:

- Ausbau und Erneuerung des Bodenbelages, in Teilbereichen in rutschhemmender Qualität
- Austausch / Einbau abgehängter Akustikdecken mit Anpassung der Deckenbeleuchtung
- Malerarbeiten (Wand, Decke, Türen, Fenster)
- Anpassung der Elektro- und Sanitärinstallationen
- Anpassung der Lüftung

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 48.000 €

Zu 2.: Zeitliche Umsetzung

Die Baumaßnahmen sollen in den Sommerferien umgesetzt werden, damit zu Beginn des Schuljahres 2005/2006 das Konzept „Offene Ganztagschule“ begonnen werden kann.

Zu 3.: Kosten

Die Kosten für den Kauf und das Aufstellen der Container betragen ca. 100.000 Euro. Die Kosten für die Ver- und Entsorgungsleitungen sind noch nicht enthalten.

Die Mittel für die Baumaßnahme stehen bei der o. g. Haushaltsstelle zur Verfügung.

i.V.

gez.
Joksch

Anlagen:

Anlage 1
Anlage 2