

KOSTENSCHÄTZUNG VARIANTE A „UMBAU IM BESTAND MIT CONTAINERLÖSUNG“

KGR	Erläuterung	Menge	Einh.	EP € brutto	GP € brutto	Kosten- summe
100	Grundstück					0
200	Herrichten und Erschließen					0
300	Bauwerk - Baukonstruktion					1.217.660,00
400	Bauwerk – Technische Anlagen					184.800,00
500	Außenanlagen					80.000,00
600	Ausstattung u. Kunstwerke					(119.000,00)
	Ausstattungen 3 Fachräume u. 1 Sammlung					
700	Baunebenkosten					296.490,00
Summe brutto KGr 300/400/500/700						1.778.950,00
Summe netto						1.494.920,00
Zusätzliche Maßnahmen KG 300-700						110.000,00
Unvorhergesehenes						56.700,00
Summe						1.945.650,00
Ausstattung der drei neuen Fachräume						119.000,00

Münster, den 23.08.2007

Dipl.-Ing. W. Kantorski