

Rechnungsstand 29.07.2011

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2011**Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Hiltrup**

BV	Finanzstelle	Objekt- Nummer	Objekt-Bezeichnung	KP II	Kosten- vorschau	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Schluss- rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs- stand
Hiltrup	1301_7500									
<u>Verfügungsrahmen</u>			Programm 2011							
Stand: 21.04.2011		2249	Holsenkampweg	nein	4.500,00 €	900,00 €	1.156,26 €		1.156,26 €	Auftrag
BV	23.500,00 €	2250	Alte Furt	nein	4.000,00 €	6.150,00 €	6.245,00 €		6.337,63 €	Auftrag
KP II Rest	10,62 €	2251	Malteserstraße	nein	10.000,00 €	10.500,00 €	11.632,85 €		11.632,85 €	Auftrag
HAR BV **	1.651,74 €	2252	Sonnenschutz Am Kalvarienberg	nein	5.000,00 €	5.950,00 €			5.950,00 €	Planung
Ges.	25.162,36 €									
* 10,62 €			Verfügte Zwischensumme:						25.076,74 €	
aktueller Stand:										
Ges.	25.151,74 €									
			voraussichtlich freie Mittel BV						75,00 €	

Kontrollsumme:**25.151,74 €****HAR BV **: aus FiSt 1301_7501 u. 7503***** Abzugsumbuchung HAR KP II für BV West**

Planer: E. Dieckmann

Bauleiter: E. Dieckmann

Einstimmiger, jedoch geänderter Planungs- und Baubeschlusses in der BV Hiltrup 17.03.2011, Vorlage V/0069/2011