

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2013

Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Südost

BV	Finanzstelle	Objekt- Nummer	Objekt-Bezeichnung	Kosten- vorschau	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Schluss- rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs- stand
Südost	1301_7400								
Verfügungsrahmen									
Stand: 00.01.2013									
BV	31.000,00 €								
apl. BV	17.000,00 €								
HAR BV	9.972,93 €								
Ges.	57.972,93 €								
aktueller Stand:									
Ges.	57.972,93 €								
			aus Programm 2010						
		2193	Birkenheide I	5.000,00 €	- €	6.214,03 €	- €	1.364,03 €	Auftragsrest
			aus Programm 2012						
		2318	Uferstraße	20.000,00 €	23.700,00 €	21.318,25 €		3.318,26 €	Auftragsrest
						<i>Verfügte Zwischensumme:</i>		4.682,29 €	
			Programm 2013						
		2448	Frankenweg	31.000,00 €	31.000,00 €	29.843,54 €		29.843,55 €	Auftrag
		2449	Osthuesheide	17.000,00 €	17.000,00 €	18.049,75 €		18.049,75 €	Auftrag
		2450	Ausschr./Teile/Schilder	- €	- €	- €	355,24 €	355,24 €	Rechnungen
			Deponiegebühren	- €	- €	- €	- €	- €	
						<i>Verfügte Zwischensumme:</i>		48.248,54 €	
						<i>Verfügte Summe:</i>		52.930,83 €	
			Voraussichtlich freie Mittel BV					5.042,10 €	
			Kontrollsumme:					57.972,93 €	

Planer: G. Determann

Bauleiter: E. Dieckmann

Planungs- und Baubeschluss erfolgte in der BV Südost am 23.04.2013, Vorlage V/0213/2013

Die Kinderbeteiligung für de Spielplatz Frankenweg wurde am 26. März 2013 durchgeführt