

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2014

Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Mitte

BV Mitte	Finanzstelle 1301_7100	Objekt-Nummer	Objekt-Bezeichnung	Kosten-vorschau	Kosten-berechnung	Auftrags-summe	Schluss-rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs-stand
Verfügungsrahmen			aus Programm 2012						
Stand: 00.01.2014		2235 a	Drensteinfurtweg					0,00 €	Insolvenzforderung
BV	135.500,00 €		aus Programm 2013						
Rat	- €	2442	Staufenstraße	23.000,00 €	18.000,00 €	19.933,08 €	18.631,71 €	18.631,71 €	Schlußrechnung
HAR BV	192.642,64 €	2424	Grüner Grund	65.000,00 €	88.600,00 €	92.260,57 €		92.260,57 €	Auftrag+Erw.
üpl. BV	- €	2445	Scheibenstraße	43.000,00 €	30.000,00 €	29.538,28 €	28.290,54 €	28.290,54 €	Schlußrechnung
Ges. 328.142,64 €			aus Programm 2013, Teil 2						
		2522	Liboristraße	- €	10.000,00 €	11.516,82 €	11.473,83 €	11.473,83 €	Schlußrechnung
		2523	Mindener Straße	- €	15.000,00 €	12.768,70 €	12.614,00 €	12.614,00 €	Schlußrechnung
aktueller Stand:		2524	Steveninkstraße	- €	8.500,00 €	6.402,20 €	6.402,20 €	6.402,20 €	Schlußrechnung
Ges.	328.142,64 €	2525	Wilhelmstraße	- €	20.000,00 €	17.846,43 €	17.504,90 €	17.504,90 €	Schlußrechnung
			aus Programm 2013, Teil 3						
		2606	Hansaplatz Tischtennis	4.000,00 €	3.500,00 €	3.312,60 €	3.516,57 €	3.516,57 €	Schlußrechnung
			Programm 2014						
		2564	Ausschr./Teile/Schilder	- €	- €	409,96 €	401,76 €	401,76 €	Rechnungen
		2594	Deponiegebühren	- €				- €	
		2595	Rjasanstraße K	40.000,00 €	38.000,00 €			38.000,00 €	
		2596	Dreizehnerstraße	20.000,00 €	19.000,00 €			19.000,00 €	
		2597	Am Kanonengraben K	65.000,00 €				65.000,00 €	
		2598	Freiburger Weg	5.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	
		2599	Rigaweg	5.500,00 €	6.000,00 €			6.000,00 €	
						Verfügt:		322.096,08 €	
						Verfügte Zwischensumme:		322.096,08 €	
			Voraussichtlich freie Mittel BV					6.046,56 €	
			Kontrollsumme:					328.142,64 €	

Planer: J. Hoffmann

Bauleiter: R. Cramer

- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Rjasanstraße wurde am 06.Mai 2014 durchgeführt
- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Am Kanonengraben wurde am 14. Mai 2014 durchgeführt
- Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte soll am 28. Oktober 2014, Vorlage V/0609/2014 erfolgen**

K

K