

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2015**Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Mitte**

BV Mitte	Finanzstelle 1301_7100	Objekt-Nummer	Objekt-Bezeichnung	Kosten-vorschau	Kosten-berechnung	Auftrags summe	Schluss-rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs stand
Verfügungsrahmen			aus Programm 2013						
Stand: 00.01.2014		2424	Grüner Grund	65.000,00 €	88.600,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	Auftragsrest
BV	150.750,00 €								
Rat	- €								
aus Programm 2014									
HAR BV	139.613,48 €	2595	Rjasanstraße	K 40.000,00 €	38.000,00 €	36.303,51 €	34.745,95 €	34.745,95 €	Rechnung
Sponsor	8.000,00 €	2596	Dreizehnerstraße	20.000,00 €	19.000,00 €	18.368,82 €	18.303,72 €	18.303,72 €	Rechnung
		2597	Am Kanonengraben*	K 65.000,00 €	138.000,00 €	157.159,89 €		157.159,89 €	Aufträge/SR
		2598	Freiburger Weg	5.000,00 €	3.000,00 €	2.518,88 €	2.518,88 €	2.518,88 €	Rechnung
Ges.	298.363,48 €	2599	Rigaweg	5.500,00 €	6.000,00 €	5.685,23 €	5.894,28 €	5.894,28 €	Rechnung
aktueller Stand:			Programm 2015						
Ges.	298.363,48 €	2688	Ausschr./Teile/Schilder	- €	- €	2.568,06 €	2.554,76 €	2.554,76 €	Rechnungen
		2694	Deponiegebühren	- €			240,00 €	240,00 €	Rechnung
		2700	Martin-Luther-Schule	K 45.000,00 €	35.000,00 €			35.000,00 €	Baubeschluss
		2701	Von Einem-Straße	2.750,00 €	2.750,00 €	3.215,22 €	2.740,57 €	2.740,57 €	Rechnung
		2702	Coerdeplatz	16.000,00 €	16.000,00 €	13.477,78 €		13.477,78 €	Auftrag
		2703	Melchersstraße	7.000,00 €	3.000,00 €	3.506,73 €	3.032,12 €	3.032,12 €	Rechnung
		2704	Drensteinfurtweg	15.000,00 €	15.000,00 €	19.674,98 €		19.674,98 €	Auftrag/TSR

* Jeweils Ansätze von 65.000,00 € für 2014 und 2015 zzgl. 8.000.--€ Sponsoring

Verfügte Zwischensumme: 298.342,93 €

298.342,93 €

20,55 €

298.363,48 €

Planer: J. Hoffmann

Bauleiter: R. Cramer

Voraussichtlich freie Mittel BV**Kontrollsumme:**

- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Rjasanstraße wurde am 06.Mai 2014 durchgeführt
- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Am Kanonengraben wurde am 14. Mai 2014 durchgeführt
- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Martin-Luther-Schule erfolgte am 13. März 2015

Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte für Martin-Luther-Schule erfolgte am 22. September 2015, Vorlage V/0622/2015

Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte erfolgte am 17. Februar 2015, Vorlage V/0026/2015, ohne Martin-Luther-Schule