

**Bauherr:** Amt für Immobilienmanagement der  
Stadt Münster  
Albersloher Weg 33, 48155 Münster

Münster, 22.05.2017

**Bauvorhaben:** Kita Albachten

**Maßnahme:** Containeranlage  
Bruttofläche 480 qm

### Kostenrahmen (incl. MwSt.)

<b>Containeranlage Mietanlage für 5 Jahre</b>	<b>720.000,00 €</b>
---	---------------------

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Anschlüsse (Strom, Wasser , Gas, Telefon)		38.000,00 €
		Entsorgungsanschlüsse (Regen-,Schmutzwasser)		18.000,00 €
500,00	m <sup>2</sup>	Gründung	45,00 €	22.500,00 €
		Erdarbeiten sonst. (Gräben, Schächte, Doku...)		20.000,00 €
		Reinigung		2.000,00 €
		Schließanlage		3.000,00 €
		Containeranlage Aufbau		45.000,00 €
		Containeranalge Rückbau		23.000,00 €
500,00	m <sup>2</sup>	Gründung Rückbau	30,00 €	15.000,00 €
		Unvorhergesehenes / Abrundung		3.500,00 €
		<b>Summe</b>		<b>190.000,00 €</b>
		Nebenkosten		25.000,00 €
		<b>Gesamtsumme Containeranlage</b>		<b>215.000,00 €</b>

Freianlagen	70.000,00 €
Freianlagen (Rückbau)	15.000,00 €
Elektrokosten	4.000,00 €
Heizung- / Sanitärkosten	9.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>98.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme (einmalig)</b>	<b>1.033.000,00 €</b>