

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Vorlagen-Nr.:

**V/0111/2018**

Auskunft erteilt:

Frau Tigger, Frau Eschert,  
Frau Kratz-Trutti

Ruf:

492-5768

E-Mail:

Tigger@stadt-muenster.de

Datum:

09.02.2018

Betrifft

Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung -  
Errichtungs- und Baubeschluss für einen 1-Gruppen-Pavillon an der Heidestraße, Angelmodde

Beratungsfolge

27.02.2018	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen	Vorberatung
28.02.2018	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien	Vorberatung
06.03.2018	Bezirksvertretung Münster-Südost	Anhörung
14.03.2018	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
14.03.2018	Rat	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

I. Sachentscheidung:

1. Der Rat stimmt der Errichtung einer eingruppigen Pavillonanlage als Interimskita am Standort Heidestraße 11c in Angelmodde zur Weiterentwicklung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote zu.
2. Der Rat der Stadt Münster stimmt zu, dass ein Teil der Pavillonanlage für die temporäre Flüchtlingsunterbringung vom Brandhoveweg in Wolbeck für die Nutzung als Interimskita hergerichtet wird.
3. Für die umfassende Renovierung der städtischen Pavillonanlage einschließlich der Gründungs- und Erschließungsarbeiten, Aufbau und Herrichtung der Freianlagen sowie der Ausstattungskosten werden Investitionsmittel in Höhe von 365.000 € zur Verfügung gestellt.
4. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung mit
  - einer Gruppe G Ic für 20 Kinder im Alter von 2-6 Jahren

mit insgesamt 20 Plätzen, davon 4 u3-Plätzen und 16 ü3-Plätzen errichtet wird.

Die Rahmenstruktur wird mit der Inbetriebnahme jährlich den Bedarfen angepasst.

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass dabei bedarfsgerecht, neben den Angeboten einer wöchentlichen Betreuung von 45 Stunden, ebenfalls elterliche Bedarfe nach einer wöchentlichen Betreu-

ung von 25 Stunden und 35 Stunden mit Übermittagsbetreuung (Blocköffnungszeit) flexibel angeboten werden.

Die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. Die Interimseinrichtung soll durch die Errichtung der weiteren geplanten Kindertageseinrichtungen im Sozialraum Angelmodde / Gremmendorf abgelöst werden. Bei gleichbleibenden Bedarfen und der Verwirklichung der geplanten Einrichtungen im Rahmen der vorgesehen Zeitketten ist dies frühestens im Kitajahr 2020/2021 möglich.

5. Es ist vorgesehen, die Einrichtung vom Träger Little Giants - Kleine Riesen Nord gGmbH im Vorgriff auf die neue Kita Eichendorffstraße 42 (V/0881/2017) betreiben zu lassen und diese an den Träger im Rahmen der gesetzlichen Mietpauschale zu vermieten. Der Träger übernimmt einen Trägeranteil von 9% an den Betriebskosten.

## II. Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen Investitionskosten in Höhe von 365.000 €; darin enthalten sind Baukosten in Höhe von 305.000 € (siehe Anlage 3: Kostenschätzung) und Finanzmittel für Inventar und Möblierung in Höhe von max. 60.000 €.

Für die Ausstattung der Gruppen werden gegebenenfalls Bundes- oder Landesmittel beantragt, soweit die entsprechenden Fördervoraussetzungen für die Maßnahme vorliegen sollten. Bei Bewilligung reduzieren sich die städtischen Zuschüsse entsprechend.

Darüber hinaus entstehen in 2019 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von rd. 183.180 € an. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Landesmitteln in Höhe von rd. 72.720 € und Elternbeiträge von voraussichtlich 24.240 € gegenüber. Die anteiligen Beträge sind in der Tabelle zum Teilergebnisplan unter III. dargestellt.

## III. Mittelbereitstellung / Finanzierung

<b>Teilfinanzplan</b>					
	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haush.- jahr</b>	<b>Betrag €</b>	<b>Bemer- kungen</b>
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Zeile	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Investitionsmaßnahme-	4980	Pavillon Heidestraße	2018	305.000	
Zeile	11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			
Investitionsmaßnahme	0210	Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.	2018	60.000	Zuschuss an den Träger
				<b>365.000</b>	

Der in 2018 für die Baukosten erforderlich werdenden außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 305.000 € gem. §83 GO NRW wird zugestimmt. Deckung durch entsprechende Minderauszahlungen bei der Maßnahme 0210 „Zuschuss zum Ausbau Kita-Betreuung“.

Teilergebnisplan					
	Nr.	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkun- gen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>			
<b>Erträge</b>					
Zeile	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018 2019f.	29.930 72.720	Landeszuschüsse zu den Betriebskosten*
Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018 2019f.	9.990 24.240	Elternbeiträge (Kita)
<b>Aufwendungen</b>					
Zeile	15	Transferaufwendungen	2018 2019f.	75.640 183.810	Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger*
<b>Produktgruppe</b>	<b>0111</b>	<b>Immobilienmanagement</b>			
Zeile	14	Bilanzielle Abschreibung	2018 2019 2020 2021	67.778 101.666 101.666 33.890	Bei einer Nutzungsdauer von 3 Jahre

\*maximale Landes- und Betriebskostenzuschüsse in Abhängigkeit von der bedarfsgerechten Rahmenstruktur

Die Höhe der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte (Elternbeiträge) ist von der Einkommenssituation der Eltern abhängig, deren Kinder zukünftig die Kita besuchen werden. Der o. g. Wert ist insoweit Ergebnis einer prognostischen Kalkulation.

Die in 2018 notwendigen Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung.

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen ab 2019 werden in den jeweiligen Haushaltsplan-Entwürfen bei den o. g. Produktgruppen angemeldet.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit diesem Beschluss eine haushaltmäßige Belastung der kommenden Jahre noch vor den eigentlichen Etatberatungen für die Jahre 2019f. erfolgt.

## Begründung:

### 1. Versorgungssituation:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Die Versorgungsquote in Angelmodde liegt zum Kitajahr 2017/2018 für u3-Kinder bei 23,7% (74 Plätze für 312 Kinder). Für die ü3-Kinder liegt die Versorgungsquote bei 63,8 % (173 Plätze für 271 Kinder). Damit liegen die Versorgungsquoten sowohl bei den u3-Kindern als auch bei den ü3-Kindern deutlich unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt.

Mit der Pavillonanlage sollen u3- und ü3-Bedarfe im Stadtteil Angelmodde abgedeckt werden.

Bei gleichbleibender Kinderzahl, ausgehend von den Versorgungsquoten des Kitaberichtes 2017, ohne Berücksichtigung weiterer Ausbaumaßnahmen, steigt durch Realisierung dieser Maßnahme die u3-Quote in Angelmodde auf 25,0 % und die ü3-Quote steigt auf 69,7%.

Mit der geplanten Interimskita am Standort Heidestraße werden dringend benötigte Betreuungsplätze für Angelmodde geschaffen.

Zur Versorgung der ungedeckten Betreuungsbedarfe werden in Angelmodde im Sommer 2019 die Kita Eichendorffstraße 42 mit fünf Gruppen und zum Jahreswechsel 2019/2020 die Kita Alt Angelmodde mit drei Gruppen in Betrieb gehen. Insgesamt werden durch diese beiden Maßnahmen 46 neue u3-Plätze und 94 zusätzliche ü3-Plätze im Kitajahr 2019/2020 geschaffen.

In den angrenzenden Wohnbereichen im Bezirk Südost gibt es zahlreiche Veränderungen, welche die Kitabedarfsplanung beeinflussen. So werden in Wolbeck zwei Kitas mit fünf und sechs und in Gremendorf insgesamt 23 neuen Gruppen entstehen.

Im Rahmen dieses geplanten Ausbaus wird die Verwaltung prüfen, wann ein Abbau der Interimskita am Standort Heidestraße möglich ist. Zunächst ist eine Nutzung von drei Jahren vorgesehen.

## **2. Maßnahmenplanung:**

Auf der städtischen Fläche Heidestraße 11c wird interimswise eine Pavillonanlage in Containerbauweise für eine Gruppe gemäß dem Raumprogramm des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien errichtet werden, um kurzfristig die aktuellen Bedarfe abzudecken zu können.

Die Stadt Münster hat im April 2016 eine Containeranlage für die temporäre Unterbringung von Flüchtlingen gekauft. Diese Anlage wird am Standort Brandhoveweg nicht mehr genutzt.

Ein Teil der Anlage soll zu einer 2-Gruppen Kita mit dem Standort Albachten-Ost, Hohe Geist, umgebaut werden (siehe V/0060/2018). Die verbleibende Anlage bietet sich an, sie zu einer 1-Gruppen Anlage am Standort Heidestraße umzubauen. Der Hersteller erstellt zurzeit ein Angebot für den Umbau der Anlage gemäß der Vorgaben des Raumprogramms für eine Kita-Gruppe mit der gleichen Standardfestlegung wie für die geplante Anlage in Albachten-Ost.

Die Generalüberholung der Anlage umfasst unter anderem neue Fenster in der gesamten Anlage, neue Außentüren einschließlich den Notausgangstüren, neue Innentüren mit Zargen und Fingerklemmschutz, die energetische Ertüchtigung der Außenwände, ein zusätzliches Schutzdach, neue Bodenbeläge in der gesamten Anlage, Akustikdecken im Flur und im Gruppen-, Nebenraum sowie kindgerechte Sanitäranlagen.

Das vorgesehene Baufeld am Standort Heidestraße ist mit ca. 2.600 m<sup>2</sup> für eine 1-Gruppen Kita einschließlich Parkflächen ausreichend groß. Die Anschlüsse für Ver- und Entsorgungsleitungen können im öffentlichen Raum der Straße erfolgen.

Die Inbetriebnahme der Pavillonanlage ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant.

Die Rahmenstruktur wird dem jugendhilfeplanerischen Bedarf angepasst.

## **3. Fazit:**

Mit der geplanten Maßnahme werden dringend benötigte Plätze für u3- und ü3-Kinder in Angelmodde geschaffen. Die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant.

I.V.

Gez.

Thomas Paal  
Stadtdirektor

### **Anlagen:**

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Raumprogramm

Anlage 3: Kostenschätzung