

**Bauherr:** Amt für Immobilienmanagement der  
Stadt Münster  
Albersloher Weg 33, 48155 Münster

Münster, 29.01.2018

**Bauvorhaben:** 1 Gruppen Kita Containerbauweise Umbau städtischer Anlage

**Maßnahme:** Containeranlage  
Bruttofläche 200 qm, Freiflächen ca. 350 qm

**Kostenrahmen**  
(incl. MwSt.)

--

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Anschlüsse (Strom, Wasser, Gas, Telefon, RW, SW)		40.000,00 €
		Gründung, Erdarbeiten,		40.000,00 €
		1 Gruppen Anlage Umbau städtischer Anlage		154.000,00 €
		Reinigung, Schließanlage etc.		5.000,00 €
		Freianlagen anlegen und Rückbau		42.000,00 €
		Nebenkosten		20.000,00 €
		Rundung		4.000,00 €
		<b>SUMME</b>		<b>305.000,00 €</b>

<b>Gesamtsumme</b>
<b>305.000,00 €</b>