

Bauherr: Amt für Immobilienmanagement der
Stadt Münster
Albersloher Weg 33, 48155 Münster

Münster, 16.03.2018

Bauvorhaben: Kita Beckstraße

Maßnahme: Errichtung einer 2 Gruppen Kita in Containerbauweise

Kostenrahmen (inkl. MwSt.)

Miete 3 Jahre:	Containeranlage	405.000,00 €
-----------------------	------------------------	---------------------

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
480,00	m ²	Gründung	65,00 €	31.200,00 €
		Erdarbeiten sonst. (Gräben, Schächte, Anschlüsse, RW/SW Anschlüsse)		25.000,00 €
		Sonstige Arbeiten (Reinigung, Schließenanlage...)		6.000,00 €
		Containeranlage Rückbau		22.000,00 €
480,00	m ²	Gründung Rückbau	35,00 €	16.800,00 €
		Unvorhergesehenes / Abrundung		7.000,00 €
		Summe		108.000,00 €
		Nebenkosten		27.000,00 €
		Gesamtsumme Containeranlage		135.000,00 €

Freianlagen	90.000,00 €
Elektro/Telekom Hausanschlüsse	15.000,00 €
H/L/S Hausanschlüsse	15.000,00 €
Summe (Aussenanlagen, Haustechnik)	120.000,00 €
Zuschuss zum Ausbau Kita-Betreuung, Zuschuss an den Träger	120.000,00 €
Gesamtsumme (inkl. Miete)	780.000,00 €