

Kostenschätzung

Projekt: Errichtung von 5 Fertigbauklassen in Containerbauweise (ca. 398,00 qm BGF)
Ludgerusschule Hilstrup, An der alten Kirche 161, 48165 Münster

Bauherr: STADT MÜNSTER
AMT FÜR IMMOBILIENMANAGEMENT
Hochbautechnisches Gebäudemanagement
Albersloher Weg 33, 48143 Münster

Architekt: Büro Ubbenhorst

* brutto

Nr.	Kostengruppen	Summe
100	Grundstück	
200	Herrichten und Erschließen	70.000,00€
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	890.000,00€
400	Bauwerk - Technische Anlagen	30.000,00€
500	Außenanlagen	7.000,00€
600	Ausstattung und Kunstwerke	55.000,00€
700	Baunebenkosten	48.000,00€
	Unvorhergesehenes (10%)	110.000,00€
	Gesamt brutto	1.210.000,00€

Das Ergebnis dieser Kostenschätzung ist der erste Kostenwert zur weiteren Planung und kann durch weitere Planungen konkretisiert werden. Abweichungen zu höheren und niedrigeren Baukosten sind möglich.

aufgestellt Münster, den 06.02.2020