

Kostenschätzung

Projekt: **Demontage, versetzen und Montage einer bestehenden 1-Gruppen Kita in Containerbauweise**

Bauherr: STADT MÜNSTER
 AMT FÜR IMMOBILIENMANAGEMENT
 Hochbautechnisches Gebäudemanagement
 Albersloher Weg 33, 48143 Münster

* brutto

| Nr. | Kostengruppen | Summe |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 100 | Grundstück | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | 42.000,00€ |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | 138.000,00€ |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 30.000,00€ |
| 500 | Außenanlagen | 95.000,00€ |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | |
| 700 | Baunebenkosten | 49.000,00€ |
| | Unvorhergesehenes (10%) | 30.000,00€ |
| | Gesamt brutto | 384.000,00€ |

Das Ergebnis dieser Kostenschätzung ist der erste Kostenwert zur weiteren Planung und kann durch weitere Planungen konkretisiert werden. Abweichungen zu höheren und niedrigeren Baukosten sind möglich.

aufgestellt Münster, den 17.11.2020