

Kostenschätzung

Projekt: **Demontage, versetzen und Montage einer bestehenden 1-Gruppen Kita in Containerbauweise**

Bauherr: STADT MÜNSTER
 AMT FÜR IMMOBILIENMANAGEMENT
 Hochbautechnisches Gebäudemanagement
 Albersloher Weg 33, 48143 Münster

* brutto

Nr.	Kostengruppen	Summe
100	Grundstück	
200	Herrichten und Erschließen	42.000,00€
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	138.000,00€
400	Bauwerk - Technische Anlagen	30.000,00€
500	Außenanlagen	95.000,00€
600	Ausstattung und Kunstwerke	
700	Baunebenkosten	49.000,00€
	Unvorhergesehenes (10%)	30.000,00€
	Gesamt brutto	384.000,00€

Das Ergebnis dieser Kostenschätzung ist der erste Kostenwert zur weiteren Planung und kann durch weitere Planungen konkretisiert werden. Abweichungen zu höheren und niedrigeren Baukosten sind möglich.

aufgestellt Münster, den 17.11.2020