

## Anlage A zur V/0726/2021

<b><u>Kurzüberblick</u></b>
<p>Aufgrund von Verzögerungen in den Bauabläufen zeichnet sich ab, dass entgegen der bisherigen Planungen zum Schuljahresbeginn 22/23 eine Nutzung des neuen Gebäudes nicht möglich ist. Damit aber sechs neue Klassen aufgenommen werden, sind Interimslösungen im Gebäude, im Bauleitungscontainer und zusätzliche Container geplant, die bei Bedarf genutzt werden können. Die Interimslösung entspricht dem pädagogischen Konzept und ist mit Schule abgestimmt.</p>

<b><u>Ziele/Teilziele/Zielerreichung</u></b>
<p>Ziel ist es, dass zum Schuljahresbeginn 2022/23 sechs neue Klassen an der Mathilde-Annecke Gesamtschule aufgenommen werden können und dass die vorgeschlagene Variante den Kriterien der Fachlichkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Nutzungsperspektive für die Schule mit ihrem pädagogischen Konzept entspricht.</p> <p>Die Zielerreichung erfolgt durch eine Interimslösung mit Nutzung von zwei vorhandenen Räumen im Ganztagsbereich, vier Räumen im vorhandenen Bauleitungscontainer und weiteren Räumen in einer Aufstockung der Containeranlage für den Ganztagsbereich. Ebenfalls erweitert wird der Mensabereich durch Anbau weiterer Module.</p> <p>Damit kann entsprechend dem Bauablauf kurzfristig reagiert werden und die notwendigen Bauteile kurzfristig umgebaut und erweitert werden</p>

<b><u>Finanzierung</u></b>						
Produktgruppe:	01 11	Immobilienmanagement				
Auswirkungen auf den Ergebnisplan		X	Ja		Nein	
Auswirkungen auf den Finanzplan			Ja	X	Nein	
Im Entwurf des Haushaltsplan 2022 enthalten?		X	Ja		Nein	teilw.
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?		X	Ja		Nein	
Bereits veranschlagt?		X	Ja		Nein	

<b><u>Pflichtigkeitsgrad</u></b>						
Die Maßnahme/Leistung ist	x	vollständig pflichtig	überwiegend pflichtig	überwiegend freiwillig	vollständig freiwillig	
Der genauen Summen sind noch zu ermitteln bzw. zu verhandeln.						

<b><u>Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)</u></b>
/