



Amt für Schule und  
Weiterbildung

18.08.2026

**Ihr/e Ansprechpartner/in:**

Frau Witte

Telefon: 492-2878

WitteA@stadt-muenster.de

## Öffentliche **Beschluss**vorlage

Betrifft

Matthias-Claudius-Grundschule Handorf: Aufstellung von zwei Fertigbauklassen  
- Baubeschluss -

Beratungsfolge

03.09.2026 Bezirksvertretung Münster-Ost

Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

#### I. Sachentscheidung:

Die Bezirksvertretung Münster-Ost stimmt der Aufstellung von 2 Fertigbauklassen aus dem Bestand der Ludgerusschule Albachten zur Deckung der Raumbedarfe der Matthias-Claudius-Schule Handorf (Anlage 1) bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes im Baugebiet Kirschgarten zu. Die Umsetzung erfolgt schnellstmöglich.

#### II. Finanzielle Auswirkungen:

Die oben genannte Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

| Teilfinanzplan                |      |                        |                 |                |             |
|-------------------------------|------|------------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                               | Nr.  | Bezeichnung            | Haush.-<br>jahr | Betrag<br>€    | Bemerkungen |
| Produktgruppe                 | 0301 | Leistungen für Schulen |                 |                |             |
| Investitionsmaßnahme          | 4730 | Fertigbauklassen       |                 |                |             |
| Auszahlungen                  |      | für Baumaßnahmen       |                 |                |             |
|                               |      |                        | 2026            | 193.500        |             |
|                               |      |                        | 2027            | 298.000        |             |
| <b>Summe der Auszahlungen</b> |      |                        |                 | <b>491.500</b> |             |

| Teilergebnisplan                      |             |                                             |                 |               |              |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                                       | Nr.         | Bezeichnung                                 | Haush.-<br>jahr | Betrag<br>€   | Bemerkungen  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | <b>0111</b> | <b>Immobilienmanagement</b>                 |                 |               |              |
| Zeile                                 | 14          | Bilanzielle Abschreibungen                  | 2027ff.         | 46.100        | Folgeaufwand |
| <b>Produktgruppe</b>                  | <b>1601</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                 |               |              |
| Zeile                                 | 20          | Zinsen und sonstige Finanz-<br>aufwendungen | 2027 ff.        | 7.370         | Folgeaufwand |
| <b>Summe aller Aufwendungen/Saldo</b> |             |                                             |                 | <b>53.470</b> |              |

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2026/2027 bei der o. g. Produktgruppe veranschlagt.

Die Folgekostenberechnung wird zur Kenntnis genommen (Anlage 4).

### **Begründung:**

#### **zu 1: Fertigbauklassen für die Verbesserung der Raumsituation der Matthias-Claudius-Schule Handorf**

Die Fertigbauklassen dienen zur Deckung des Raumbedarfes für die Bildung zusätzlicher Eingangsklassen und zur Sicherung des Betreuungsangebotes bis zur Fertigstellung des Neubaus für die Matthias-Claudius-Schule Handorf im 4. Quartal 2028.

Die Anlage der Ludgerusschule Albachten wird dort nicht mehr benötigt, da die Schule im Sommer in das neue Schulgebäude umgezogen ist.

Der Standort der Anlage ist, wie in Anlage 1 dargestellt, unmittelbar auf dem Schulhof der Matthias-Claudius-Schule Handorf angesiedelt. Es handelt sich um eine zweigeschossige Anlage.

Darin untergebracht sind zwei Räume in Klassenraumgröße mit je rd. 65 m<sup>2</sup> für die Sicherung des Schul- und Betreuungsangebotes (Anlage 2). Die Fertigbauklassen werden zum schnellstmöglichen Zeitpunkt von Albachten nach Handorf umgesetzt. Aufgrund der erforderlichen Vorarbeiten werden sie voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2027 von der Matthias-Claudius-Schule Handorf nutzbar sein.

Zur kurzfristigen Verbesserung der Raumsituation und Unterbringung der zum Schuljahr 2026/27 gebildeten dritten Eingangsklasse wurde ein Teil der Aula im Bestandsgebäude interimweise zu einem Klassenraum hergerichtet. Sobald die Fertigbauklassen zur Verfügung stehen, kann die Klasse dorthin umziehen.

Aufgrund der temporären Nutzung wird auf eine barrierefreie Erreichbarkeit des oberen Geschosses verzichtet. Die Barrierefreiheit ist im Erdgeschoss gewährleistet.

In Vertretung

Thomas Paal  
Stadtrat

**Anlagen:**

- Anlage 1: Lageplan der Containeranlage
- Anlage 2: Grundriss der Containeranlage
- Anlage 3: Kostenschätzung
- Anlage 4: Folgelastenberechnung