

Bericht zu den Sanierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2009 und Mittel des Konjunkturpaketes II:

Die Durchführung für die von der Bezirksvertretung Münster-Ost beschlossenen Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgenden Spielplätzen sind in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie geplant und umgesetzt worden.

Die Zielsetzung eines adäquaten, ansprechenden sowie vielseitigen Spielangebotes wurde durch die Sanierung auf allen Spielplätzen erreicht.

Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksvertretung Münster – Ost:

27 105 SP Parkallee

Kostenvorschau: 10.000 €

Kostenschätzung: 9.600 €

Verausgabte Mittel: ~ 8.900 €

Die Seilbahn wurde gleichwertig ersetzt und der Fahrbereich mit einer Sandspur versehen.

27 106 SP Hegerskamp

Kostenvorschau: 9.000 €

Kostenschätzung: 9.500 €

Verausgabte Mittel: ~ 7.900 €

Das Dreistufenreck wurde durch ein neues Gerät ersetzt. Der Ballspielplatz hat eine neue Drainage sowie eine erneuerte Rasendeckschicht erhalten.

Maßnahmen aus Mitteln des Konjunkturpakets II:

Die Herstellungskosten der Sanierungsmaßnahmen der nachfolgenden Spielplätze wurden aus den zur Verfügung gestellten Bundesfördermitteln des Konjunkturpaketes II bestritten und restlos verbraucht.

27 102 SP Laerer Landweg

Kostenvorschau: 11.000 €

Kostenschätzung: 8.300 €

Verausgabte Mittel: ~ 7.900 €

Der Ballfangzaun zur Straße wurde durch einen höheren und gefederten Zaun ersetzt.

27 109 SP Lütkenbecker Weg

Kostenvorschau: 8.000 €

Kostenschätzung: 8.600 €

Verausgabte Mittel: ~ 7.600 €

Die abgängige Sechsfachreifenschaukel wurde durch ein neues Gerät ersetzt.

27 603 SP Gelmerheide

Kostenvorschau: 9.500 €

Kostenschätzung: 9.800 €

Verausgabte Mittel: ~ 9.300 €

Das veraltete Sandspielgerät wurde durch ein neues Gerät ersetzt. Zusätzlich wurden zwei Wippgeräte aufgestellt.