

Bericht zu den Sanierungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2009 und Mittel des Konjunkturpaketes II:

Die Durchführung für die von der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup beschlossenen Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgenden Spielplätzen sind in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie geplant und umgesetzt worden.

Die in der Kinderbeteiligung geäußerten Wünsche konnten weitestgehend umgesetzt werden.

Die Zielsetzung eines adäquaten, ansprechenden sowie vielseitigen Spielangebotes wurde durch die Sanierung auf allen Spielplätzen erreicht.

Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksvertretung Münster – Hiltrup:

29 106 SP Pictoriusstraße

Kostenvorschau (V/1001/2008): 15.000 €

Kostenschätzung: 10.100 €

Verausgabte Mittel: ~ 10.700 €

Die Fachwerkseilnetzpyramide wurde gegen ein Seilnetzkarussell ausgetauscht.

29 802 SP Pater- Kolbe- Straße

Kostenvorschau (V/1001/2008): 9.000 €

Kostenschätzung: 3.700 €

Verausgabte Mittel: ~ 5.700 €

Die Doppelschaukel wurde ersetzt, Wippgeräte überarbeitet und neu platziert. Die Deckschicht der Fußwegeverbindung wurde erneuert, die Wegesperren verbreitert und ein neuer Abfallbehälter eingebaut. Zusätzlich wurde eine Fallschutzfläche aus Gummigranulatplatten hergestellt.

29 707 SP Hoffmann- von- Fallersleben- Weg

Kostenvorschau (V/1001/2008): 10.000 €

Kostenschätzung: 10.000 €

Verausgabte Mittel: ~ 8.900 €

Die abgängige Sechsfachschaukel wurde gegen eine Kletteranlage mit Rutsche und Schaukel ersetzt.

29 712 SP Niesinghoverweg

Kostenvorschau (V/1001/2008): 12.000 €

Kostenschätzung: 12.600 €

Verausgabte Mittel: ~ 13.500 €

Die viel platzbeanspruchende Einpunktschaukel wurde auf den Spielplatz Hohe Geest verlagert. Hierfür wurde ein Klettergerät mit Sandspiel- und Rutschfunktion aufgestellt. Zusätzlich wurden zwei Wippgeräte eingebaut. Der rückwärtige Bereich der Kletterwand wurde mit Fallschutzplatten versehen.

29 708 SP Fleigestraße

Kostenschätzung: 9.750 €

Verausgabte Mittel: ~ 9.500 €

Das abgängige Sandspielgerüst wurde gegen ein neues, gleichwertiges Gerät ersetzt.

Maßnahmen aus Mitteln des Konjunkturpaketes II:

Die Herstellungskosten der Sanierungsmaßnahmen der nachfolgenden Spielplätze wurden aus den zur Verfügung gestellten Bundesfördermitteln des Konjunkturpaketes II bestritten.

29 512 SP Bockhorststraße

Kostenvorschau (V/1001/2008): 19.000 €

Kostenschätzung: 17.500 €

Verausgabte Mittel: ~ 15.500 €

Das Sandwerk und das Spielhaus waren abgängig und wurden entfernt. Der Sandbagger wurde versetzt. Ein neues Spielhaus mit Rutsche für Kleinkinder sowie eine größere Kletteranlage wurden eingebaut. Zusätzlich wurde eine Bank aufgestellt und die Wegesperre überarbeitet.

29 702 SP Hünenburg Süd

Kostenvorschau (V/1001/2008): 9.000 €

Kostenschätzung: 14.200 €

Verausgabte Mittel: ~ 14.500 €

Das abgängige Sandspielgerüst wurde gegen ein neues, gleichwertiges Gerät ersetzt. Die Wippe wurde entfernt und der Bereich mit einer Doppelschaukel besetzt. Zusätzliche Wippgeräte wurden aufgestellt und die Einfassung des Sandbereichs teilweise erneuert.

29 713 SP Böttcherstraße

Kostenvorschau (V/1001/2008): 22.000 €

Kostenschätzung: 26.200 €

Verausgabte Mittel: ~ 24.000 €

Die Seilbahn wurde erneuert. Die große abgängige Kombinationsanlage wurde gegen eine gleichwertige Kletter- Rutschenanlage ersetzt.

29 103 SP Lechterstraße

Kostenschätzung: 6.800 €

Verausgabte Mittel: ~ 7.000 €

Ein abgängiges Spielgerät für Kleinkinder (Fuchsbau) wurde durch eine altersgerechte Spielgerätekombination ersetzt. Einfassungen aus U-Steinen an der Sandfläche sind z.T. rückgebaut worden.