

# Anlage 3 zu den Gebäudeleitlinien 2020: Barrierefreiheit/Design für alle

Stand: September 2020

Standort: 196 Perter-Wust-Schule Container Differenzierungs- und  
Bürräume

Vorlagen-Nr.: V/0542/2023 Anlage: 3

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

## Behindertenstellplätze

ja, Anzahl: 1 vorhanden

nein, Erläuterung: Interimsmaßnahme

## Gebäudezugang

ebenerdig schwellenfrei

Rampe

Automattür

Bewegungsfläche vor der Tür

Sonstiges:

Maße: 1,5 x 1,5 m

## Erreichbarkeit der Geschosse

alle Etagen barrierefrei erreichbar

Etagen teilweise barrierefrei erreichbar

zugänglich, das OG über Treppen

Erläuterung: das EG ist über eine Rampe

## Aufzüge

Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040)

Insbesondere:

Sprachausgabe der Etagen

Spiegel an der Wand gegenüber der Tür

Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung

nutzbar nein, Erläuterung: Interims Container Anlage

## Toilettenanlagen

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreanlage
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder
- Sanitäreanlage Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Wickelmöglichkeit für Kinder in einer Sanitäreanlage
- Liege/Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung: werden im Bestand genutzt

## Orientieren - Informieren - Leiten – warnen

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profi und Braille
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge
- Notrufsystem/Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung: Interimsmaßnahme Nutzung durch festen Personenkreis

## Technik für schwerhörige Menschen

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040)  
Raumbezeichnung:
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041)  
Erläuterung: es werden Akustikdecken zur Nachhallverkürzung eingebaut

## Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details: