Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2017

Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Südost

BV	Finanzstelle
Südost	1301_7400

Verfügungsrahmen

Stand: 21.01.2016	
BV	55.000,00 €
apl. BV	- €
HAR BV	2.725,03 €
Ges.	**57.725,03 €**

aktueller Stand:	
Ges.	**57.725,03 €**

Objekt-Nummer	Objekt-Bezeichnung		Kosten-vorschau	Kosten-berechnung	Auftrags summe	Schluss-rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs stand
	Programm 2017							
	Ausschr./Teile/Schilder		- €	- €	- €	- €	- €	
	Deponiegebühren		- €	- €	- €	400,40 €	400,40 €	
2951	Kupferbrink	K	30.000,00 €	31.700,00 €	35.861,23 €	- €	35.861,23 €	
2952	Vogelrohrsheide		3.000,00 €	3.000,00 €	2.536,72 €	- €	2.536,72 €	
2953	Von-Holte-Straße		3.000,00 €	3.000,00 €	2.529,70 €	- €	2.529,70 €	
2954	Anton-Aulke-Straße		3.300,00 €	3.300,00 €	3.034,74 €	- €	3.034,74 €	
2955	Agathastraße		11.500,00 €	14.000,00 €	10.903,86 €	- €	10.903,86 €	
2956	Herrenstraße		3.300,00 €	- €	- €	- €		
					Verfügte Summe:		55.266,65 €	
	Voraussichtlich freie Mittel BV						2.458,38 €	
	Kontrollsumme:						**57.725,03 €**	

Planer: K. Wagner

Bauleiter: E. Dieckmann

K Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Kupferbrink wurde am 28.03.2017 durchgeführt

Planungs- und Baubeschluss in der BV Südost erfolgte am 06.06.2017, Vorlage V/0444/2017