

**Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2016****Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Mitte**

BV Mitte	Finanzstelle 1301_7100	Objekt-Nummer	Objekt-Bezeichnung	Kosten-vorschau	Kosten-berechnung	Auftrags-summe	Schluss-rechnung	Verfügte Summe	Abrechnungs-stand
<b>Verfügungsrahmen</b>									
<b>Stand: 12.01.2016</b>									
BV	145.000,00 €	2424	Grüner Grund	65.000,00 €	88.600,00 €	2.162,82 €	449,50 €	449,50 €	Schlussrechnung
Rat	- €								
<b>aus Programm 2015</b>									
HAR BV	33.829,41 €	2700	Martin-Luther-Schule	K 45.000,00 €	35.000,00 €			- €	verschoben
Sponsor	- €								
üpl. BV	31.500,00 €								
<b>Program 2016</b>									
<b>Ges. 210.329,41 €</b>		2638	Ausschr./Teile/Schilder	- €	- €	- €	- €	- €	
		2839	Deponiegebühren	- €			400,40 €	400,40 €	
		2839	Dreifaltigkeitsschule	25.000,00 €	25.000,00 €	23.438,84 €	- €	23.438,84 €	
<b>aktueller Stand:</b>		2840	Spichernstraße	K 37.000,00 €	35.000,00 €	40.005,95 €	- €	40.005,95 €	
<b>Ges. 210.329,41 €</b>		2841	Servatiiplatz	5.000,00 €	16.500,00 €	- €	- €	- €	2016 nur Planung
		2842	Hoher Hainweg	K 55.000,00 €	56.000,00 €		- €	56.000,00 €	
		2843	Martin-Niemöller-Park	K 23.000,00 €	23.000,00 €	21.192,14 €	- €	21.192,14 €	
		2908	Zumsandeplatz	12.000,00 €	8.500,00 €	5.369,01 €		5.369,01 €	
		2909	Elbestraße	K 45.000,00 €	40.000,00 €			40.000,00 €	
		2910	von-Ossietzky-Straße	18.000,00 €	18.000,00 €			18.000,00 €	
Verfügte Zwischensumme:								204.855,84 €	

Planer: J. Hoffmann

Bauleiter: R. Cramer

**Voraussichtlich freie Mittel BV****5.473,57 €****Kontrollsumme:****5.473,57 €**

- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Spichernstraße wurde am 16.März 2016 durchgeführt
- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Hoher Hainweg wurde am 23.März 2016 durchgeführt
- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Martin-Niemöller-Park wurde am 30.März 2016 durchgeführt
- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Elbestraße wurde am 14. September 2016 durchgeführt

**Der Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte für Objekt-Nr. 2839 wurde am 16. Februar 2016, Vorlage V/0052/2016 eingeholt**

**Der Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte für Objekt-Nr. 2841,2842+2843 wurde am 14. Juni 2016, Vorlage V/0353/2016 eingeholt**

**Der Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte für Objekt-Nr. 2909+2910 wird am 4. Oktober 2016, Vorlage V/0655/2016 eingeholt**

**Die Ausschreibung für Objekt-Nr. 2842 wurde auf Grund eines zu hohen Submissionsergebnisses aufgehoben, die Planung wird der BV erneut vorgelegt**

**Die Sanierung des Spielplatzes Servatiiplatz wird in das Jahr 2017 verschoben, 2016 nur Planung**

**Die Sanierung des Spielplatzes Martin-Luther-Schule wird verschoben, Machbarkeitsstudie Schulerweiterung**