

Kostenzusammenstellung Erweiterung der Kreuzschule

Summe KG 200	77.000 €	
Summe KG 300	2.720.000 €	
Summe KG 400	1.200.000 €	
Summe KG 500	437.000 €	
Summe KG 600	150.000 €	
Summe KG 700	1.146.000 €	tatsächliche Beauftragung und Schätzung
	5.730.000 €	
Preissteigerung 2021	343.800 €	1 Jahre 6% auf KG 200-700
Gesamt 2022	6.073.800 €	6.087.000,00€ Kostenrahmen aus Errichtungsbeschluss
Gesamt 2022	6.073.800 €	

Änderungen Päd.Konzept und Planungsanforderungen; zusätzl.Flächen		
Multifunkt.Nutzung alle Räume; Digitalpakt;	230.000,00 €	KG 300,400, 500
Umsetzung BSK; Gesamtbetrachtung Neubau/Bestand;		KG 300; 400; BKI 2050,00 €/qm
Gesamt	230.000,00 €	

Entwurfbedingte Auswirkungen; Baukörper und Flächen		
Aufzug Küche; Glasaufzug;	190.000,00 €	KG 300,400, 500
Mehrfäche zum RP; Entwurf 70 qm		KG 300,400, 500; BKI 2050,00 €/qm
Gesamt	190.000,00 €	

Zusatzmaßnahmen aus polit. Vorgaben:		
Gründach; PV-Anlage; WP; Inklusion	132.000,00 €	s. Beschluss V 0705/2018/2 vom 12.12.2018
Gesamt	132.000,00 €	

Grundstücksspezifische MK		
Mehrflächen Aussenanlagen wg.neuer Stellplatzsatzung (Kampstrasse) KG 500 Kostenansatz erhöht; Zusätzl. MF von insgesamt 1090 qm	260.000,00 €	KG 500
Gesamt	260.000,00 €	

Gesamt	812.000,00 €
anteilige Honorarkosten	203.000,00 €
	1.015.000,00 €
Preissteigerung 6% für 2021	60.900,00 €
	1.075.900,00 €

Zwischensumme	7.149.700,00 €
10% Unvorhergesehenes	714.970,00 €
	7.864.670,00 €
Baupreisindexsteigerung 2022 6%	471.880,20 €
Gesamt 2022	8.336.550,20 €
	6.087000,00€ Kostenrahmen aus Errichtungsbeschluss

Alle Summen sind Bruttosummen!

8.337.000,00 €

aufgestellt, Silies 04.05.20