

66.31.0112
Herr Kuhn

26.04.2022
6594

WLE Reaktivierung – Zeitplanung bei optimalem Verlauf

19.05.2020 Termin bei der BezR

**Planfeststellung der WLE Trasse und der Bahnhaltstellen erfolgt durch die BezR
Planfeststellung / Plangenehmigung für die Haltestelleneinrichtungen nicht möglich
→ hierfür ist die Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich**

Planung (Optimalkette)

- **Fertigstellung VE in 1. Quartal 2021**
- **Erarbeitung der 2 Bpläne (Wolbeck, Loddenheide) + Begründung beginnt mit der Fertigstellung der VEs**
- **2. Quartal 2022:** Freigabe zur Bürgeranhörung (BV Südost am 28.04.2022, ASS am 12.05.2022)
- **2. Quartal 2022:** Bürgeranhörung (vorher Einladung und Pressebericht, 23./24. KW)
- **2. Quartal 2022:** Aufstellungsbeschlüsse (BV Südost am 24.05.2022, ASS am 08.06.2022, Rat am 14.06.2022), Planungsbeschluss Verkehrstechnischer Entwurf (BV Mitte am 24.05.2022, BV Südost am 24.05.2022, AVM am 01.06.2022, ASS am 08.06.2022, HA am 14.06.2022, Rat am 14.06.2022)
- **2/3. Quartal 2022:** Gutachtenerarbeitung (ggf. je nach artenschutzrechtlichen Gegebenheiten ein Jahr/ 4 Quartale erforderlich)
- **4. Quartal 2022:** Berichtsvorlage zur Offenlegung durch 61.35 **und** Aufstellungsbeschluss (BVen, ASS, Rat)
- **1. Quartal 2023:** die Offenlegung (30 Tage bzw. ggf. 6 Wochen im Coronamodus)
- **1. Quartal 2023:** Abwägungsprozess der Einwände, Bedenken, Anregungen
- **2. Quartal 2023:** Satzungsbeschluss durch den Rat ([durch das Amtsblatt wird's öffentlich](#)), Baubeschluss Ausführungsplanung in derselben Sitzungskette

Ausführung

- **2021:** Ausführungsplanung läuft
- **2022/2023:** Ausschreibung + Vergabe
- **Sommer 2023:** Baubeginn

Zeitachse WLE: Planfeststellung und Inbetriebnahme

2020: Beantragung Planfeststellung bei BezReg Münster durch WLE GmbH
08. 2023: Planfeststellungsbeschluss (bei optimalem Verlauf)
2024/2025: Bauzeit Strecke, Haltepunkte und Erschließung der Haltepunkte
12. 2025: Inbetriebnahme